

Satiksmes ministrija

Aktivitāte/a pakšaktivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzējs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par fināsu korekciju																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanu, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificētās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Finašu korekcijas piemērošanas lēmumi (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstoši veikto izdevumu summa, euro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.2.1.2.	3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/004 Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas pilsētā	01.07.2010	31.12.2012	Kārsavas novada pašvaldība	Pabeigts	1 895 495,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Aktivitātes etāpā kšā ktivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzis nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)				Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)				Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)				Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)				Informācija par finanšu korekciju														
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertifikāts personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanu, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertifikāts fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertifikāts personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Finanšu korekcijas piemērošanas lēmumi (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstoši veikto izdevumu summa, euro									
3.4.4.1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Palmu ielā 6, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	27.01.2010	27.01.2012	Palmu - 6	Pabeigts	125820,57	-	-	-	-	-	Pilnsabiedrība "Latvijas enerģija"	28.04.2010.	27.05.2011.	224320,6641	12. grupa. Caurulvadu montāža ir veikta nekalitatīvi, tie ir deformējušies. Caurulvadiem nav uzstādīti pietiekami daudz stiprinājumu.	Pagrābtāvē siltumapgādes caurulvadiem uzstādīti papildus stiprinājumi, saskaņā ar materiālu piegādātāju rekomendācijām. Defektu novēršanas process tiek rekomendēts piesaistīt autoruzraugu un būvuzraugu, kuri nodrošinātu tiesības īstenot būvprojekta autentiskumu dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku pārvēlības atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības laikā. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Novērst konstatētās atkāpes un iesniegt apliecinājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.	-	SIA "Būvprojekta vadības birojs"	27.05.2010.	līdz saistību izpildei	1422,871811	12. grupa. Caurulvadu montāža ir veikta nekalitatīvi, tie ir deformējušies. Caurulvadiem nav uzstādīti pietiekami daudz stiprinājumu.	Pagrābtāvē siltumapgādes caurulvadiem uzstādīti papildus stiprinājumi, saskaņā ar materiālu piegādātāju rekomendācijām. Defektu novēršanas process tiek rekomendēts piesaistīt autoruzraugu un būvuzraugu, kuri nodrošinātu tiesības īstenot būvprojekta autentiskumu dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku pārvēlības atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības laikā. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Novērst konstatētās atkāpes un iesniegt apliecinājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.4.1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Palmu ielā 6, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	27.01.2010	27.01.2012	Palmu - 6	Pabeigts	125820,57	-	-	-	-	-	Pilnsabiedrība "Latvijas enerģija"	28.04.2010.	27.05.2011.	224320,6641	12. grupa. D2 durvīm nav uzstādīti aizvērējmehānismi, kā norādīts izpildīto darbu pierādījumos aktos ar pilnsabiedrību „Latvijas enerģija” un projekta iesnīguma 2.3 tabulā	Ēkas ieeju metāla durvīm veikt pieslēgumu apdares. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Par projekta īstenošanā konstatēto pārkāpumu sekām finansējuma saņēmēja tiks informēts pēc to izvērtēšanas. Nepieciešamības gadījumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieprasīs sniegt paskaidrojumu.	-	SIA "Būvprojekta vadības birojs"	27.05.2010.	līdz saistību izpildei	1422,871811	12. grupa. D2 durvīm nav uzstādīti aizvērējmehānismi, kā norādīts izpildīto darbu pierādījumos aktos ar pilnsabiedrību „Latvijas enerģija” un projekta iesnīguma 2.3 tabulā	Ēkas ieeju metāla durvīm veikt pieslēgumu apdares. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Par projekta īstenošanā konstatēto pārkāpumu sekām finansējuma saņēmēja tiks informēts pēc to izvērtēšanas. Nepieciešamības gadījumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieprasīs sniegt paskaidrojumu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.4.4.1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Palmu ielā 6, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	27.01.2010	27.01.2012	Palmu - 6	Pabeigts	125820,57	-	-	-	-	-	Pilnsabiedrība "Latvijas enerģija"	28.04.2010.	27.05.2011.	224320,6641	12. grupa. Ēkas cokola un sienu fasādes sadurvētā lokāli saplaisājis un atdalījies apmetums.	Jāveic ēkas fasādes dekoratīvā apmetuma un armējotā slāņa remonts. Ir jāpārbauda visas ēkas fasādes. Pēc defektu novēršanas no jauna sastādīt segto darbu aktus par veiktajiem būvdarbiem. Defektu novēršanas process tiek rekomendēts piesaistīt autoruzraugu un būvuzraugu, kuri nodrošinātu tiesības īstenot būvprojekta autentiskumu dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku pārvēlības atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības laikā. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Novērst konstatētās atkāpes un iesniegt apliecinājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.	-	SIA "Būvprojekta vadības birojs"	27.05.2010.	līdz saistību izpildei	1422,871811	12. grupa. Ēkas cokola un sienu fasādes sadurvētā lokāli saplaisājis un atdalījies apmetums.	Jāveic ēkas fasādes dekoratīvā apmetuma un armējotā slāņa remonts. Ir jāpārbauda visas ēkas fasādes. Pēc defektu novēršanas no jauna sastādīt segto darbu aktus par veiktajiem būvdarbiem. Defektu novēršanas process tiek rekomendēts piesaistīt autoruzraugu un būvuzraugu, kuri nodrošinātu tiesības īstenot būvprojekta autentiskumu dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku pārvēlības atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības laikā. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Novērst konstatētās atkāpes un iesniegt apliecinājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.4.1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Palmu ielā 6, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	27.01.2010	27.01.2012	Palmu - 6	Pabeigts	125820,57	-	-	-	-	-	Pilnsabiedrība "Latvijas enerģija"	28.04.2010.	27.05.2011.	224320,6641	12. grupa. Ēkas fasādes siltināšanas darbos netiek ieviesta siltināšanas darbu tehnoloģija. Starp siltumizolācijas slāni un ēkas norobežojušām sienas konstrukcijām ir atstāta sprauga cokola līnē līmenī, tādējādi fasādes siltumizolācijas slānis neveido noslēgtu kontūru un tas nepilda savas funkcijas. Pa ēkas perimetru nav visur uzstādīta cokola perimetra līste.	Ēkas fasādes siltināšanu izpildīt saskaņā ar tehnisko projektu un materiālu piegādātāju prasībām. Jāizveido spraugas starp fasādes siltumizolācijas slāni un sienas konstrukcijām. Defektu novēršanas process tiek rekomendēts piesaistīt autoruzraugu un būvuzraugu, kuri nodrošinātu tiesības īstenot būvprojekta autentiskumu dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku pārvēlības atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības laikā. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Novērst konstatētās atkāpes un iesniegt apliecinājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.	-	SIA "Būvprojekta vadības birojs"	27.05.2010.	līdz saistību izpildei	1422,871811	12. grupa. Ēkas fasādes siltināšanas darbos netiek ieviesta siltināšanas darbu tehnoloģija. Starp siltumizolācijas slāni un ēkas norobežojušām sienas konstrukcijām ir atstāta sprauga cokola līnē līmenī, tādējādi fasādes siltumizolācijas slānis neveido noslēgtu kontūru un tas nepilda savas funkcijas. Pa ēkas perimetru nav visur uzstādīta cokola perimetra līste.	Ēkas fasādes siltināšanu izpildīt saskaņā ar tehnisko projektu un materiālu piegādātāju prasībām. Jāizveido spraugas starp fasādes siltumizolācijas slāni un sienas konstrukcijām. Defektu novēršanas process tiek rekomendēts piesaistīt autoruzraugu un būvuzraugu, kuri nodrošinātu tiesības īstenot būvprojekta autentiskumu dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku pārvēlības atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības laikā. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Novērst konstatētās atkāpes un iesniegt apliecinājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.4.1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Palmu ielā 6, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	27.01.2010	27.01.2012	Palmu - 6	Pabeigts	125820,57	-	-	-	-	-	Pilnsabiedrība "Latvijas enerģija"	28.04.2010.	27.05.2011.	224320,6641	12. grupa. Jūmta parapeta skārda nosegetāļas ir uzmontētas bez kritumiem, sprauglīm un savienojuma vietas ir aizmērītas ar hermētiku, kas atmosfēras nokrišņu un sala rezultātā ir saplaisājis.	Pārbaudīt jumta parapeta skārda nosegetāļas, lai tās būtu ar kritumiem un būtu hermētiskas. Defektu novēršanas process tiek rekomendēts piesaistīt autoruzraugu un būvuzraugu, kuri nodrošinātu tiesības īstenot būvprojekta autentiskumu dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku pārvēlības atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības laikā. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Novērst konstatētās atkāpes un iesniegt apliecinājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.	-	SIA "Būvprojekta vadības birojs"	27.05.2010.	līdz saistību izpildei	1422,871811	12. grupa. Jūmta parapeta skārda nosegetāļas ir uzmontētas bez kritumiem, sprauglīm un savienojuma vietas ir aizmērītas ar hermētiku, kas atmosfēras nokrišņu un sala rezultātā ir saplaisājis.	Pārbaudīt jumta parapeta skārda nosegetāļas, lai tās būtu ar kritumiem un būtu hermētiskas. Defektu novēršanas process tiek rekomendēts piesaistīt autoruzraugu un būvuzraugu, kuri nodrošinātu tiesības īstenot būvprojekta autentiskumu dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku pārvēlības atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības laikā. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Novērst konstatētās atkāpes un iesniegt apliecinājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4.4.1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Palmu ielā 6, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	27.01.2010	27.01.2012	Palmu - 6	Pabeigts	125820,57	-	-	-	-	-	Pilnsabiedrība "Latvijas enerģija"	28.04.2010.	27.05.2011.	224320,6641	12. grupa. Nav sastādīti segto darbu akti uz brūķakmens pamatnes sagatavošanu. Nekalitatīvi izbūvēta brūģa segums pie kāpņu telpu ieeju durvīm.	Labot brūģa seguma iekļūumu pie ēkas ieeju durvīm. Pēc defektu novēršanas no jauna sastādīt segto darbu aktus par veiktajiem būvdarbiem. Defektu novēršanas process tiek rekomendēts piesaistīt autoruzraugu un būvuzraugu, kuri nodrošinātu tiesības īstenot būvprojekta autentiskumu dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku pārvēlības atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības laikā. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Novērst konstatētās atkāpes un iesniegt apliecinājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.	-	SIA "Būvprojekta vadības birojs"	27.05.2010.	līdz saistību izpildei	1422,871811	12. grupa. Nav sastādīti segto darbu akti uz brūķakmens pamatnes sagatavošanu. Nekalitatīvi izbūvēta brūģa segums pie kāpņu telpu ieeju durvīm.	Labot brūģa seguma iekļūumu pie ēkas ieeju durvīm. Pēc defektu novēršanas no jauna sastādīt segto darbu aktus par veiktajiem būvdarbiem. Defektu novēršanas process tiek rekomendēts piesaistīt autoruzraugu un būvuzraugu, kuri nodrošinātu tiesības īstenot būvprojekta autentiskumu dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku pārvēlības atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības laikā. Sniegt skaidrojumu par konstatēto atkāpi līdz 23.05.2012. Novērst konstatētās atkāpes un iesniegt apliecinājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniegšanas nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkrāšņās renovācijas kartē) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkrāšņās renovācijas kartē) izstrādi atsevišķi)				Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)				Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)				Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)				Informācija par fināsu korekciju																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Būvprojekta autora (juridiskā personas) nosaukums vai sertificēts personas vārds, uzvārds	Vienkrāšņās renovācijas kartes (būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkrāšņās renovācijas kartes (būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Pārkāpuma būvniecības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iespējamās rieksmes nosaukumu un nosaukuma nosaukumu	Būvniecības mēģa (juridiskā personas) nosaukums vai sertificēts personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būvniecības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iespējamās rieksmes nosaukumu un nosaukuma nosaukumu	Par pārkāpumu informācija	Būvniecības mēģa (juridiskā personas) nosaukums vai sertificēts personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būvniecības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iespējamās rieksmes nosaukumu un nosaukuma nosaukumu	Par pārkāpumu informācija	Fināsu korekcijas piemērošanas metodes (projekcijas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstoši veikto izdevumu summa, euro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.4.2.1.1.	02.04.2009	02.04.2012	Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktam atbilstoši	Pabeigts	634719,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Aktivitātē elapa kšā kivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzējs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)					Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)					Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)					Informācija par fināsu korekciju																	
							Būvprojekta autora (juridiskā s personas) nosaukums vai sertificēt as personas vārds un uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanu, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādi veidi konstatēti pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja juridiskā s personas) nosaukums vai sertificēt as fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādi veidi konstatēti pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādi veidi konstatēti pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificēt as personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādi veidi konstatēti pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Fināsu korekcijas piemērošanas iemesli (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstoši veikto izdevumu summa, euro				
3.4.4.2.	Sociālās dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Vijaiķu, Vijaiķu novada sīkumotības uzlabošanas pasākumi	18.10.2010	17.10.2011	Vijaiķu novada dome	Pabeigts	181975.69	-	-	-	-	-	SIA "Beiss"	13.12.2010.	01.09.2011.	174867.986	12. grupa. Saskaņā ar Būvdarbu līguma lokālo tēmi Nr. 5 ir veikta būvnieku lūku iestādes pārseguma un trepju atjaunošana. Pārbaudes laikā konstatēts, ka Objektā minētie darbi nav veikti.	Sniegt skaidrojumu par konstatējumu. Atbilstoši neveikto darbu izmaksām samazināt maksājuma pieprasījuma norādītās summas.	-	Vilhelms Pučulis	01.02.2011.	līdz visu darbu pabeigšanas - nodotības akta parakstīšanai	1280.58463	12. grupa. Saskaņā ar Būvdarbu līguma lokālo tēmi Nr. 5 ir veikta būvnieku lūku iestādes pārseguma un trepju atjaunošana. Pārbaudes laikā konstatēts, ka Objektā minētie darbi nav veikti.	Sniegt skaidrojumu par konstatējumu. Atbilstoši neveikto darbu izmaksām samazināt maksājuma pieprasījuma norādītās summas.	-	-	-	-	-	-	-	-	Pārbaudes ietvaros noskaidrots, ka nedz sākotnēji paredzētie, nedz arī grozījumu rezultātā iekļautie būvdarbi nav izpildīti. Atbilstoši Domes paskaidrojumiem būvdarbu gaitā konstatēts, ka esošā būvnieku lūka un trepes ir tehniski labā stāvoklī, līdzīka pieņemta lēmums saglabāt esošās. Tā kā būvdarbu rezultātā Dome nav izpildījusi atbilstāmo darbus, proti, nav iestrādājusi būvnieku lūkus pārsegumā ar satiekamām vai aļģuotām tēglēm, tad, pamatojoties uz Vienošāšanās nosacījumu 12.4.2.apakšpunktu, Būvdarbu līguma lokālajā tēmē Nr.5 ievērtās pozīcijas izmaksas samazināmas par kopējo summu LVL 319,73.	663,66					
3.4.2.1.2.	Europas nozīmes velosceļa tīkla (EuroVelo10) posma "Centrs-Berģi" būvniecība	26.05.2009	26.09.2011	Rīgas dome	Pabeigts	577502.16	-	-	-	-	-	AS "Ceļu pārvalde"	19.10.2009.	30.03.2011.	652819.3636	12.grupa.Par veiktajiem būvdarbiem un uzturēšanas darbiem ir veikti šādas piezīmes: a) Velosceļu izbūves laikā un arī veicot seguma atjaunošanu pēc remonta darbiem, netiek veikta savienojumu šuvju gruntēšana, kā rezultātā vairākās vietās savienojumu šuves ir izdrupušas; b) Asfalta sarkanā krāsā vairs nav koka tā vairs īpaši netīrītas uz blakus esošā meinā fona; c) Uzkrātie ceļu apzīmējumi ļoti daudzās vietās ir nodilusi/ sīki saredzami; d) Esplanādes parkā pēc inženierlūku remonta pie Elizabetes ielas, bruģis uz kura bija veikta atzīmes par velosceļu ir pārkrāsota un marķējums nav redzams; e) Skolas ielā un Reimera ielā visi garumi starp brauktuvi un velosceļu ir izbūvētas parkošanās barjeras. Uz apsekošanas laiku ļoti liels daudzums no barjerām ir mehāniski bojātas, daudzas ir pilnībā noslīdītas, daudzas turas tikai uz dažiem enkuriem. Gandrīz visām barjerām ir atļūsis atstarojošais elements; f) Daudzviet uz velosceļa un arī uz ielvas stāv pelšes, kas apgrūtina velosceļa izmantošanu un veicina seguma bojāšanos; g) Vairāktās vietās jaunbūvētajā asfalta segumā ir fiksētas plaisas; h) Velosceļa posmā no Kr.Valdemāra ielas līdz Brīvības un Kr.Barona ielas krustojumam, kur ir apvienota gājējuvelobraucēju ietve, ietves segums ir sīktā stāvoklī. Projekta ietvaros ir mainīts segums tikai lokālās vietās un uz apsekošanas brīdī arī citi posmi ir ļoti sīktā stāvoklī; i) Projekta ietvaros tika veikta Sulu ielas seguma atjaunošana (grants segums). Tas ir pēdējais posms, kur tika plānota apvienošana ar velosceļu Berģi-Ādazi. Uz apsekošanas brīdī ielas segums ir ļoti sīktā kvalitātē- ar mašīnām izbrauktis un vienas bedrīte. j) Līdz apsekošanas laikam daudzviet velosceļa zonā ir veikti lokāli remonta darbi, veicot komunikāciju izbūvi. Daudzviet atjaunotais ceļu segums ir nekvālitatīvs, piemēram, Skolas ielā vienā posmā ir atjaunots segums ar melno asfaltu un veikta tā krāsošana, savukārt posmā gar Šmerļa mežu ir daudzviet veikta ļoti nekvālitatīva seguma atjaunums, radot bedres starp esošo un jauno segumu. Tā kā piekļūtas arī atsevišķas zonas, kur uz sarkanās asfalta daļas ir atjaunots melns asfalta segums.	Lūdzam sniegt skaidrojumu, kad tiks novērsti uzskaitītie defekti.	-	Aldis Kuks (Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieks)	-	-	-	12.grupa.Par veiktajiem būvdarbiem un uzturēšanas darbiem ir veikti šādas piezīmes: a) Velosceļu izbūves laikā un arī veicot seguma atjaunošanu pēc remonta darbiem, netiek veikta savienojumu šuvju gruntēšana, kā rezultātā vairākās vietās savienojumu šuves ir izdrupušas; b) Asfalta sarkanā krāsā vairs nav koka tā vairs īpaši netīrītas uz blakus esošā meinā fona; c) Uzkrātie ceļu apzīmējumi ļoti daudzās vietās ir nodilusi/ sīki saredzami; d) Esplanādes parkā pēc inženierlūku remonta pie Elizabetes ielas, bruģis uz kura bija veikta atzīmes par velosceļu ir pārkrāsota un marķējums nav redzams; e) Skolas ielā un Reimera ielā visi garumi starp brauktuvi un velosceļu ir izbūvētas parkošanās barjeras. Uz apsekošanas laiku ļoti liels daudzums no barjerām ir mehāniski bojātas, daudzas ir pilnībā noslīdītas, daudzas turas tikai uz dažiem enkuriem. Gandrīz visām barjerām ir atļūsis atstarojošais elements; f) Daudzviet uz velosceļa un arī uz ielvas stāv pelšes, kas apgrūtina velosceļa izmantošanu un veicina seguma bojāšanos; g) Vairāktās vietās jaunbūvētajā asfalta segumā ir fiksētas plaisas; h) Velosceļa posmā no Kr.Valdemāra ielas līdz Brīvības un Kr.Barona ielas krustojumam, kur ir apvienota gājējuvelobraucēju ietve, ietves segums ir sīktā stāvoklī. Projekta ietvaros ir mainīts segums tikai lokālās vietās un uz apsekošanas brīdī arī citi posmi ir ļoti sīktā stāvoklī; i) Projekta ietvaros tika veikta Sulu ielas seguma atjaunošana (grants segums). Tas ir pēdējais posms, kur tika plānota apvienošana ar velosceļu Berģi-Ādazi. Uz apsekošanas brīdī ielas segums ir ļoti sīktā kvalitātē- ar mašīnām izbrauktis un vienas bedrīte. j) Līdz apsekošanas laikam daudzviet velosceļa zonā ir veikti lokāli remonta darbi, veicot komunikāciju izbūvi. Daudzviet atjaunotais ceļu segums ir nekvālitatīvs, piemēram, Skolas ielā vienā posmā ir atjaunots segums ar melno asfaltu un veikta tā krāsošana, savukārt posmā gar Šmerļa mežu ir daudzviet veikta ļoti nekvālitatīva seguma atjaunums, radot bedres starp esošo un jauno segumu. Tā kā piekļūtas arī atsevišķas zonas, kur uz sarkanās asfalta daļas ir atjaunots melns asfalta segums.	Lūdzam sniegt skaidrojumu, kad tiks novērsti uzskaitītie defekti.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIAA, veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā, konstatēja daudz aizķāpes no projekta paredzētajā (asfalta sarkanā krāsā vairs nav koka, tā vairs īpaši netīrītas uz blakus esošā meinā fona; ceļu apzīmējums daudzās vietās ir nodilis un sīktā redzams; jaunbūvētajā asfalta segumā ir plaisas; uz velosceļa veidojas pelšes, kas apgrūtina braukšanu; atsevišķos posmos veikti lokāli remonta darbi, veicot komunikāciju izbūvi, bet daudzviet atjaunotais ceļa segums ir nekvālitatīvs u.c.), kas negatīvi ietekmē velosceļa kvalitāti. Dome, sniedzot rakstveida paskaidrojumus, ir apliecinājusi, ka līdz 2013.gada 1.jūnijam daļa no atkāpēm tiks novērstas, savukārt, izvērtējot domes paskaidrojumus par atkāpēm, kuras netiks novērstas, LIAA konstatēja, ka tie nav pietiekami pamatoti un piemēroja projekta atbilstinājām izmaksām 2% finanšu korekciju, pamatojoties uz Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos 2.piel. 13.p.	16599.19

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Projekta apakšak- tīvātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzējs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par fināsu korekciju				
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētais personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanas summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētais fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētais fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificētais personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Fināsu korekcijas piemērošanas iemesli (projekta izstrādes, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstoši veikto izdevumu summa, euro
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošu kabinetu iekārtošana un materiālās bāzes nodrošināšana Aloķenes vidusskolā	25.03.2009.	28.02.2011.	Aloķenes novada pašvaldība	Pabeigts	116 749.52						SIA „Bōve 92 M”	20.05.2009.	Līguma nosacījumu izpildei.	12344.69	Pārbaudes laikā 18.01.2010., salīdzinot 21.08.2009. aktu Nr.11 par izpildītiem un apmaksātiem būvdarbiem ar faktisko situāciju, konstatēts, ka ķīmijas kabinetā paredzēto 8 rozešu ar četrām kontaktligzdām vietā faktiski uzstādītas 7 rozeles, savukārt fizikas kabinetā paredzēto 7 rozešu ar četrām kontaktligzdām vietā faktiski uzstādītas 6 rozeles.	Ieturēts no nākamā maksājuma															Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	27.03		
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Auces vidusskolā	01.08.2008.	31.12.2010.	Auces novada pašvaldība	Pabeigts	113 770.91						SIA „Kvele”	30.09.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	34606.62	Pārbaudes laikā 09.02.2010. tika konstatēts, ka faktiski nav izpildīti šādi pieņemšanas nodošanas dokumentācijā norādītie un apmaksātie darbi: paredzēto un apmaksāto 22 ventilācijas difuzoru vietā faktiski uzstādīti 4 ventilācijas difuzori; paredzēto un apmaksāto 15 radiatoru pārkrāsošanas vietā faktiski veikta 12 radiatoru pārkrāsošana;	Ieturēts no nākamā maksājuma														Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	1 976.23			
3.1.3.1.	Materiāli tehnikās bāzes pilnveidei vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Tukuma rajona Engures vidusskolā	01.01.2009.	31.01.2011.	Engures pagasta pārvalde	Pabeigts	118 610.04						SIA JR Bōve	08.01.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	23301.46	Pārbaudes laikā 22.07.2009. konstatēts, ka faktiski nav izpildīti šādi pieņemšanas nodošanas dokumentācijā norādītie un apmaksātie darbi: nav izbūvēts tām paredzētais paaugstinājums, 5 radiatoru vietā krāsošana veikta 4, jo faktiski kabinetā ir tikai 4 radiatori, nav izbūvēta signalizācija.	Ieturēts no nākamā maksājuma														Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	369.45			
3.1.3.1.	Ojāra Vācīša Gaujienas vidusskolas dabaszinātņu kabinetu materiālās bāzes atjaunošana	01.04.2009.	28.02.2011.	Gaujienas pagasta pārvalde	Pabeigts	113 155.84						SIA „Capital Building”	27.06.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	19148.03	Pārbaudes laikā 19.01.2010. konstatēts, ka faktiski nav izpildīti šādi pieņemšanas nodošanas dokumentācijā norādītie un apmaksātie darbi: nav uzstādītas jaunas durvis (vērtne) nestandarta sienas skapim, nav uzstādīta paredzētā darba virsma (plaukti starp izietnēm), paredzēto 8,5m2 flīžu vietā noflīzēti 6m2, paredzēto 3 jaunu durvju vietā, uzstādītas 1 durvis, paredzēto 2 tīfeles apgaismojumu (Philips dienasgaismas spuldzes) vietā uzstādīts 1 tīfeles apgaismojums,	Ieturēts no nākamā maksājuma														Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	427.37			
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā un Betrenes vidusskolā	01.04.2009.	31.07.2011.	Ilūkstes novada pašvaldība	Pabeigts	217 707.75						SIA „Botība”	25.06.2009.	Līguma nosacījumu izpildei.	67719.79	Pārbaudes laikā 21.01.2010. tika konstatēts, ka faktiski nav izpildīti šādi pieņemšanas nodošanas dokumentācijā norādītie un apmaksātie darbi: apgaismojuma armatūras (4x18) plānoto 52 vietā faktiski uzstādītas 40; apgaismojuma armatūras (1x18) plānoto 19 vietā faktiski uzstādītas 6; ugunsdrošības signalizācijas dūmu detektoru montāža plānoto 8 vietā faktiski uzstādīta 5; kontaktligzdu 12V plānoto 13 vietā faktiski uzstādītas 10; 2 ūdenssildītāji nav uzstādīti; nav uzstādītas 10 plānotās nerīdīgošanās izietnes ar maisītāju; kontaktligzdu plānoto 42 vietā faktiski uzstādītas 30; karkasa piekaramo griestu ierīkošanas vietā faktiski veikta griestu viesturiskā veidola atjaunošana (saskaņā ar būvvaldes norādījumiem); sienu flīzēšana plānoto 20 kv.m vietā faktiski veikta 12 kv.m flīzēšana; 2.3.3. nav veikta plānotā grīdu flīzēšana 21 kv.m apjomā;	Ieturēts no nākamā maksājuma																	Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	2 833.01
3.1.3.1.	Ogres vidusskolu materiālās bāzes uzlabošana dabaszinību apguvei	01.08.2008.	31.01.2011.	Ogres novada pašvaldība	Pabeigts	342 861.75						SIA „Akoris”	23.07.2008	Līguma nosacījumu izpildei.	52167.94	Pārbaudes laikā 02.10.2009., salīdzinot faktiski veiktos darbus ar darbu tāmēr un pieņemšanas nodošanas aktiem (forma Nr.2), tika konstatēts, ka ķīmijas kabinetā paredzēto 24 lampu komplektu vietā ir uzstādīti 18 lampu komplekti;	Ieturēts no nākamā maksājuma													Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	436.2				
												SIA „Celtniecības un amatniecības kompānija”	23.07.2008.	Līguma nosacījumu izpildei.		Ogres vakarskolā- paredzēto 7 durvju komplektu vietā ir uzstādīti 5 durvju komplekti.																			

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Aktivitāte /apakšaktivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzējs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par fināšu korekciju				
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanu summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificētās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Fināšu korekcijas piemērošanas iemesli (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstoši veikto izdevumu summa, euro
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs	01.06.2009.	28.02.2011.	Rēzeknes pilsētas dome	Pabeigts	565 625,27							SIA „Askos AS”, Rēzeknes 1.vidusskolas,	29.06.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	34992,64;	Pārbaudes laikā 26.01.2010., salīdzinot faktiski veiktos un apmaksātos darbus ar darbu tāmēm un pieņemšanas nodošanas aktiem (forma Nr.2) tika konstatēts, ka: nav uzstādīta paredzētā izlietne ar skapīti, paredzēto 46 gaismekļu vietā faktiski uzstādīti 34 gaismekļi; paredzēto 9 m2 sienas flīzēšanas pie izlietnes vietā faktiski veikta 3,9 m2 sienas flīzēšana.	Ieturēts no nākamā maksājuma																Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	2 543,81
													SIA „Rēzeknes pilsēta Delta”, Rēzeknes 6.vidusskolas,	29.06.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	28121,1	Pārbaudes laikā 26.01.2010., salīdzinot faktiski veiktos un apmaksātos darbus ar darbu tāmēm un pieņemšanas nodošanas aktiem (forma Nr.2) tika konstatēts, ka:paredzēto 2 radiatoru nomaiņas vietā faktiski nomainīts 1 radiators; paredzēto 14 gaismekļu vietā faktiski uzstādīti 11 gaismekļi.																		
													SIA „MT Augšleja”, Rēzeknes 5.vidusskolas,	29.06.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	31306,68;	Pārbaudes laikā 26.01.2010., salīdzinot faktiski veiktos un apmaksātos darbus ar darbu tāmēm un pieņemšanas nodošanas aktiem (forma Nr.2) tika konstatēts, ka:paredzēto 134 rozetšu vietā faktiski uzstādītas 56 rozetes; paredzētais 7 m2 sienas flīzēšanas virs izlietnes vietā faktiski veikta 4 m2 sienas flīzēšana.																		
													SIA „Ceļniecības ražotne Nr.5”, Rēzeknes 2.vidusskolas,	29.06.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	31143,68;	Pārbaudes laikā 26.01.2010., salīdzinot faktiski veiktos un apmaksātos darbus ar darbu tāmēm un pieņemšanas nodošanas aktiem (forma Nr.2) tika konstatēts, ka:nav veikts paredzētais ūdens noteces sistēmas remonts; paredzēto 21 gaismekļu vietā faktiski uzstādīti 18 gaismekļi; paredzēto 2 ūdens maisītāju vietā faktiski uzstādīts 1 ūdens maisītājs.																		
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Rugāju vidusskolā	01.10.2008.	29.06.2011.	Rugāju novads dome	Pabeigts	118 283,60							PS “KJS”	11.08.2009.	Līguma nosacījumu izpildei.	30530,12	Pārbaudes laikā 15.06.2010. konstatēts, ka faktiski nav izpildīti šādi pieņemšanas nodošanas dokumentācijā norādītie un apmaksātie darbi: dabaszinātņu kabinetiem pieguļošajā koridorā, pēc kanalizācijas un ūdensvadu remonta izveidota betona grīdas segums 5m2 platībā, nodošanas pieņemšanas aktā fiksēto 25m2 vietā. Grīdu demontāžas darbu apjoms norādīts kļūdaini, aktā fiksēto 21,6m2 vietā faktiski tikusi demontēti tikai 5m2. Ķīmijas kabinetā paredzēto 4m2 sienu flīžu vietā faktiski noflīzēts 0,92m2 laukums virs izlietnes sagatavošanas telpā.	Ieturēts no nākamā maksājuma																Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	500,21
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tilžas vidusskolā	01.06.2009.	26.06.2011.	Balvu novads pašvaldība	Pabeigts	117 262,65							SIA „Atvērtais Z”	25.06.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	14576,2	Pārbaudes laikā 28.01.2010. konstatēts, ka faktiski nav izpildīti šādi pieņemšanas nodošanas dokumentācijā norādītie un apmaksātie darbi: Ķīmijas kabinetā paredzēto 88,50 m2 grīdas flīzēšanas vietā faktiski noflīzēti 55 m2 grīdas. Matemātikas kabinetā paredzētā piespiedu ventilācija nav ierīkota. Fizikas kabinetā paredzēto 71 m2 linoleja ieklāšanas vietā faktiski ieklāti 55 m2 linoleja.	Ieturēts no nākamā maksājuma																Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	770,20
3.1.3.1.	Dabas zinātņu kabinetu iebūvēšana Valmierpilsētas ģimnāzijā	31.04.2009.	31.01.2011.	Valmierpilsētas ģimnāzijas dome	Pabeigts	113 549,68							SIA „Valmierpilsētas ģimnāzija”	12.05.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	27019,62	Pārbaudes laikā 16.11.2009., salīdzinot faktiski veiktos darbus ar darbu tāmēm un pieņemšanas nodošanas aktiem (24.08.2009. forma Nr.2), tika konstatēts, ka bioloģijas kabinetā paredzēto un apmaksāto 20 lampu komplektu vietā ir uzstādīti 18 lampu komplekti, tīmes 61 pozīcija “Dabiskais apgaismojums”	Ieturēts no nākamā maksājuma															Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	46,87	

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Aktivitāte /apakšaktivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzētjs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par fināsu korekciju			
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanu summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificētās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Fināsu korekcijas piemērošanas iemesli (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Varakļānu vidusskolā	31.07.2008	31.03.2011	Varakļānu novada pašvaldība	Pabeigts	118 268.15							SIA „Akvilons Z”	28.08.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	19898.61	Pārbaudes laikā 07.12.2009. konstatēts, ka paredzēto 4 gab. tāfeles apgaismojuma vieta, faktiski nav uzstādīts neviena tāfeles apgaismojums; paredzēto 4 gab. viengabala slēdžu vieta, faktiski nav uzstādīts neviena viengabala slēdzis; paredzēto un apmaksāto 7 fajansa izlietņu vieta, faktiski uzstādītas 6 skārda izlietnes; paredzēto un apmaksāto 70 rozēšu vieta, faktiski uzstādītas 57 rozētes;	Ieturēts no nākamā maksājuma															Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	290.72
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vārkavas vidusskolā	01.04.2009.	01.09.2011.	Vārkavas novada dome	Pabeigts	102 541.35							SIA „Netirino”	20.07.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	14397.27	Pārbaudes laikā 19.11.2009. konstatēts, ka faktiski nav izpildīti šādi pienākšanas nodošanas dokumentācijā norādītie un apmaksātie darbi: no 12 kontaktligzdām faktiski uzstādītas 7; 2 sienas skapji nav izveidoti; 8m2 sienas flīžu vieta faktiski uzstādīti 4m2; No uzrādītajām 152 kontaktligzdām, faktiski uzstādītas 104 ligzdas un 5 slēdži. Sienas skapja laukums no paredzētajiem 79m2 faktiski sastāda ~12m2. No 15 santehnikas mezgliem faktiski ir izbūvēti 9;	Ieturēts no nākamā maksājuma															Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	1755.49
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrudandas 1.vidusskolā	01.07.2008.	30.04.20110	Skrudandas novada pašvaldība	Pabeigts	115 776.53							SIA Skorpions VS	22.09.2009	16.11.2009	33643.39	Pārbaudē 22.03.2010. konstatēts, ka faktiski nav izpildīti šādi pienākšanas nodošanas dokumentācijā norādītie un apmaksātie darbi: ierīcēšanas – nodotāna akta uzrādīt, ka ķīmijas kabinetā veikta jaučēkrānu montāža un veco demontāža (PAFFONI AMP vai ekvivalents) – 7 gb. faktiski konstatēts, ka uzstādīti 4 jaučēkrāni, plānoto 24 ventilācijas difūzeru vieta faktiski uzstādīti 11 difūzeri.	Ieturēts no nākamā maksājuma														Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	421.17	
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dricānu vidusskolā	12.05.2009.	28.02.2011.	Dricānu pagasta pārvalde	Pabeigts	100 008.28							SIA „Latania Plus „	01.06.2009.	Līguma nosacījumu izpildei.	25403.1	Pārbaudes laikā 15.03.2010. salīdzinot faktiski veiktos un apmaksātos darbus ar darbu tāmi un pienākšanas - nodošanas aktu tika konstatēts, ka ķīmijas kabinetā plānoto 12 izlietņu ar saļaučēkrāniem vieta faktiski uzstādītas 8 izlietnes ar saļaučēkrāniem	Ieturēts no nākamā maksājuma														Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	309.32	
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma vakara un neklāstēnes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā	01.03.2009.	31.12.2010.	Tukuma novada Dome	Pabeigts	217 601.58							SIA „Forkis”	01.06.2009	Līguma nosacījumu izpildei.	21286.66	Pārbaudes laikā 29.01.2010. konstatēts, ka faktiski nav izpildīti šādi pienākšanas nodošanas dokumentācijā norādītie un apmaksātie darbi.: 120,66 m² vieta sienu špaktelešana un krāsošana ir veikta 82 m² apjomā; 25 m2 vieta flīžu montāža ir veikta 16 m2.	Ieturēts no nākamā maksājuma														Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	436.22	
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aknīstes vidusskolā	15.05.2009.	31.05.2011.	Aknīstes novada pašvaldība	Pabeigts	112 275.71							SIA „Būtība”	29.06.2009.	Līguma nosacījumu izpildei.	15334.72	Pārbaudes laikā 13.01.2010. konstatēts, ka izpildīto darbu aktos norādīto un apmaksāto: 241 m² vieta faktiski sienu un griestu gruntēšana un špaktelešana ir veikta 158 m² apjomā; 3 durvju bloku vieta ir uzstādīti 2 durvju bloki; nav veikta apmaksātā griestu krāsošana 243 m2 apjomā; 5 gaismas ķermeņu vieta ir uzstādīti 3 gaismas ķermeņi; nav ierīkota galdā virsma izlietnes ierīkošanai; nav veikta 6 izlietņu montāža; 21 gaismas ķermeņu vieta ir uzstādīti 16 gaismas ķermeņi; 2 durvju bloku vieta ir uzstādīts 1 durvju bloks; 50,7 m2 vieta faktiski flīžu ieklāšana un flīžu šuvju aizdare ir veikta 3,7 m2 apjomā;	Ieturēts no nākamā maksājuma															Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	2 883.32
3.1.3.1.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveide Ergļu vidusskolā	05.01.2009.	31.12.2010.	Ergļu novada pašvaldība	Pabeigts	118 470.27							SIA „Latvijas Būvnieks”	08.06.2009.	Līguma nosacījumu izpildei.	14132.12	Pārbaudes laikā 27.01.2010. konstatēts, ka faktiski nav izpildīti šādi pienākšanas nodošanas dokumentācijā norādītie un apmaksātie darbi: 36 gaismekļu ar luminiscējošām spuldzēm montāžas darbu vieta ir uzmontēti 32 gaismekļi; 9 gaismekļu tāfeles apgaismojumam vieta ir uzstādīti 3 gaismekļi;	Ieturēts no nākamā maksājuma														Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	89.1	

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Aktivitāte /apakšaktivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzējs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par fināšu korekciju			
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanas summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificētās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Fināšu korekcijas piemērošanas iemesli (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)
3.1.3.2.	Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei	01.01.2011.	31.12.2013.	Kokneses novada pašvaldība	Pabeigts	788 848.67							SIA „LC būve”	20.09.2011.	30.12.2012.	556103,75	Veicot būvniecības darba apjomu izlaes pārbaudi 19.08.2013., tika konstatēts, ka atbilstoši Aktiem par izpildīto darbu pieņemšanu norādītajam izveidota bruģēta apmale 58 m² apmērā, bet faktiski ir izveidota bruģēta apmale 40 m² apmērā, attiecinātas izmaksas par 3 invalīdu uzbrauktuvju ierīkošanas darbiem nevarēja uzrādīt detalizētas lokālās tāmes ar norādītu materiālu apjomu un izcenojumu (tostarp, darba izcenojumu), vienlaikus norādot, ka „vienību cena nav reglamentēta un katram pretendentam ir individuālā cenu politika.”	Ieturēts no nākamā maksājuma														Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	8310,74	
3.1.3.3.2.	Ludzas 2.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītotojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem	19.01.2009.	31.10.2009.	Ludzas novada pašvaldība	Pabeigts	100 940.69							SIA „Ludzas Apsaimniekotājs”	29.04.2008.	31.12.2009.	844996,27	Pārbaudēs laikā 30.09.- 04.11.2009 konstatēts, ka PNA norādīta un apmaksātā sienu līmēšana ar struktūrtapetēm - 1.stāvā 369 m² un 2.stāvā 550 m², kas nav veikta. No kopējās skolas telpās uzstādīto 255 m² grīdas flīžu platības telpās, kas pielāgotas izglītotojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem, iekārti 31,83 m² 1.stāvā (vēļņveris ar pandusu, mācību virtuve un viena pielāgota tualete) un 7,75 m² 2.stāvā (viena pielāgota tualete), norādītajiem 100m². Faktiskā abu tualešu kopējā sienu flīžu platība sastāda 89,80m², skolas ieejai ierīkotā vēļņvera durvju sliekšņu augstums pārsniedz 15mm.	Ieturēts no nākamā maksājuma															Faktiski veiktie un apmaksātie darbi neatbilst iepirkumam un būvniecības līgumam	8 534.44
3.1.1.1.	Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā (projekts A)	01.10.2010.	31.05.2014.	Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums"	Tiek īstenots	2 382 820.81												SIA "Infinitum"	26.11.2010	Līguma saistību izpilde	16789,89	Veicot pārbaudes būvdarbiem var konstatēts, ka iesniegtie un būvuzrauga parakstītie projekta dokumenti par veikto būvdarbu izpādi nesakrīt ar projekta īstenošanas vietā faktiski veiktajiem būvdarbiem, kā rezultātā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos rodas neatbilstoši veikti izdevumi.	Finansējuma sarīdēmēm tika uzdots lauzt līgumu par būvuzraudzību.	Līgums tika laužts								N/A		
3.1.1.1.	Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā (projekts B)	01.10.2010.	31.05.2014.	Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums"	Tiek īstenots	2 395 581.13																									N/A			

Zemkopības ministrija

[illegible]

Zemkopības ministrija

Aktivitāte /apakšaktivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzējs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi))					Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi))					Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi))						Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi))						Informācija par fināšu korekciju							
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanu summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificētās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Fināšu korekcijas piemērošanas lēmumi (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstoši veikto izdevumu summa, euro	
121	Biškopiības nozares attīstīšana saimniecībā	23.02.2011.	15.01.2014.	SIA Tipex	Projekts īstenots	10564,56							SIA „DZG”	17.09.2012.	17.02.2013.	49640,13	Limbažu novada būvvalde 22.08.2011. izdevusi būvatļauju Nr.8-5/60 Kārlim Purmalim būvuzpēmējs SIA „DZG Būve”. 11.12.2012. SIA „DZG Būve” ir izslēgta no būvkomersanta reģistra. 18.06.2013. Limbažu novada būvvalde ir izsniegusi jaunu būvatļauju Nr.8-5/28 SIA „Tipex” būvuzpēmējs ir norādīts SIA „DZG Būve” (šajā laikā jau SIA „DZG Būve” bija jau izslēgta no būvkomersantu reģistra)			Papildus Mārtipam Kukemīkam (sert.Nr.20-2106) ir darba līgums ar Limbažu novada būvvaldi. Kā projekta būvuzraugs norādīts būvatļaujā Nr.8-5/60, parakstījis būvatļauju Nr.8-5/28 un sagatavojis vēstuli no Limbažu novada pašvaldības Būvniecības un arhitektūras nodaļas par objektā veikto būvniecību																

Valsts reģionālās attīstības aģentūra[illegible]

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Aktivitātes lapakšrakstītviērtības numurs	Projekta nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigju datums	Projekta iesniegtās nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkārtotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkārtotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)								Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)							Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)					Informācija par finanšu korekciju		
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai valsts iedzīvotāja pasākuma sertifikāts ar personas vārdu, uzvārdu	Vienkārtotās renovācijas kartes izstrādātāja akceptācijas datums	Līguma par vienkārtotās renovācijas kartes izstrādāšanu projekta sagatavošanas un izstrādāšanas termiņš, ma, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvobjekta mēroga (juridiskās personas) nosaukums vai valsts iedzīvotāja pasākuma sertifikāts ar personas vārdu, uzvārdu	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigju termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai valsts iedzīvotāja pasākuma sertifikāts ar personas vārdu, uzvārdu	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigju termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertifikāts ar personas vārdu un uzvārdu	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigju termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Finanšu korekcijas piemērošanas lēmumi (projekcijas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstoši veikto izdevumu summa, euro
3.4.1.1.	Odensaimniecības attīstība Strenču piētātē, 3.staps	19.07.2011.	18.07.2013.	Strenču novada dome	Pabeigts	421 345,87	SIA "Beita"	01.12.2012	981,78	CFLA, 2013.gada 27.jūnijā veicot pārbaudi, konstatēja, ka tās ietvaros neparedzēto būvdarbu veikšana Valsts novada būvdarbā 2012.gada 3.decembrī iesniegto vienkārtotās renovācijas tehniskās shēmas karti modificējot izdevusi un pieprasījumu izdot 145 m garumā Gravas ielā Strenču piētātē. Tāpat tika konstatēts, ka minētais odensaimniecība posmā pēc tā izbūves nav pietiekami ekspluatēti. Finanšu juma samazinājusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatbilstoši veikto izdevumu EUR 499,90 apmērā ieturējusi no nolīguma maksājuma pieprasījuma un par iepriekš minēto summu sadalījusi projekta attiecīgās neparedzēto būvdarbu ieviešanas vecamajiem darbiem, nav ievērojot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, savlaicīgi būvdarbus izdevusi neatbilstošo dokumentu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem vērā Vispārīgās būvnoteikumos paredzētā kārtība.	CFLA neatb											

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

[illegible]

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

[illegible]

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Aktivitāte Iepakšā Izdevumu numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniegšanas nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par finanšu korekciju						
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertificēts as personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes(būvprojekta apstiprināšanas akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes(būvprojekta sagatavošanas akcepta) ar nosaukuma, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskās personas) nosaukums vai sertificēts as fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificēts fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificēts as personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Finanšu korekcijas piemērošanas lēmumi (projekta stadijā u.tml.)	Neatbilstoši veikto izdevumu summa, euro		
3DP/3.5.1. 1.0/08/PI A/VEM/0 02	Cīsu tūrisma attīstības projekta III kārtā	22.10.2008	31.12.2013	Cīsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vinda"	Pabeigta	6 055 156,91																															
3DP/3.5.1. 1.0/08/PI A/VEM/0 04	14 Kurzemes reģiona pilsētu tūrisma attīstības projekta - Grobija	28.10.2008	28.10.2012	SIA "Grobijas Siltums"	Pabeigta	2 616 599,76																															
3DP/3.5.1. 1.0/10/PI A/VEM/0 17	Ēdamsaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagastā Vecumniekos	27.10.2010	27.10.2014	SIA "Mūsai saimniecība"	Līguma nosaukums	1 784 999,79																															
3DP/3.5.1. 1.0/10/PI A/VEM/0 30	Ēdamsaimniecības pakalpojumu attīstība Līvūnos, II kārtā	10.12.2010	10.12.2014	SIA "Līvūnu dzīvokļu un komunālā saimniecība"	Līguma nosaukums	3 109 999,37																															

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

[illegible]

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Aktivitāte Iepirkuma numurs	Projekta nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniegšanas nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)							Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)							Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)							Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)					Informācija par finanšu korekciju								
							Būvprojekta autora (juridiskā personas) nosaukums vai sertificēts as personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanu nosaukums, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iesniegšanas ricību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskā personas) nosaukums vai sertificēts as personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iesniegšanas ricību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētais fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iesniegšanas ricību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificēts as personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iesniegšanas ricību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Finanšu korekcijas piemērošanas lēmumi (projektācijas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstošā veikto izdevumu summa, euro						
3DP/3.5.1. 2.1/05/PP A/VDM/0 32	Kuldīgas novada atkritumu izglotnes "Zīle" (62748/1331.PPV) rehabilitācija	18.05.2011	18.05.2013	Kuldīgas novada pavaldība	Pabeigta	356 966,92																																			
3DP/3.5.1. 1.0/05/PP A/VDM/0 35	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldī	12.12.2008	31.10.2014	SIA "Saldus komunālserviss"	Līguma nosaukums	3 685 660,07																																			

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Aktivitāte Āpakšsāk tivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniegtājs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)							Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)							Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)							Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)					Informācija par finanšu korekciju						
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertificēts as personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes būvprojekta sagatavošanu maks., euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskās personas) nosaukums vai sertificēts as fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificēts as fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autorizācijas sertificēts as personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Finanšu korekcijas piemērošanas iemesli (projekstēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstoši veikto izdevumu summa, euro				
3DP/3.5.1. 1.0/10/PI A.V/DMS/5 22	Ģeodzināšanas pakalpojumu attīstība Jaunpilsētā, II kārtā	15.10.2010	15.10.2014	Jaunpilsētas novada pašvaldības apvalsts "Nam"	Pabeigts	694 052,08																																	
3DP/3.5.1. 1.0/10/PI A.V/DMS/5 47	Ģeodzināšanas pakalpojumu attīstība Kandavā	12.12.2008	15.02.2013	SIA "Kandavas komunālās pakalpojumi"	Pabeigts	2 431 960,17																																	

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Aktivitāte apakšakti- vitatē numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzēja nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)						Informācija par finanšu korekciju				
							Būvprojekta autora (juridiskā persona) nosauku- ma vai sertificēt as personas vārds, uz- vārds	Vienkār- šotās renovāci- as kartes/bū- vprojekta apstiprin- āšanas akcepta datums	Līguma par vienkāršo- tās renovāci- as kartes/bū- vprojekta sagatavo- šanos summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuz- ņēmē- ja (juridiskā persona) nosauku- ma vai sertificēt as fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētās fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informāci- ja	Autoruzra- uga - sertificēt as personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informāci- ja	Finanšu korekcijas piemērošanas iemesli (projekta kļūdas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilsto- ši veikto izdevumu summa, euro

na būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma	Informācija par iestādes rīcību,	Papild
--	----------------------------------	--------

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

Kultūras ministrija

Aktivitāt elapakša ktivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzējs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)					Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)					Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)					Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)					Informācija par fināšu korekciju					
							Būvprojekta autora (juridiskā s personas) nosaukums vai sertificēt as personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apsvērpin āšanas (akcepta) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavoš anusum ma, euro (bez PVN)	Pārkāpumu būvības apraksts (tajā skaitā pārkāpumu ma konstatēš anas datums, veids kādā veidā konstatēt s pārkāpumu ms u.tml.	Informācija par iestādes rīcību konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzpē mēja (juridiskā s personas) nosaukums vai sertificēt as fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būvības apraksts (tajā skaitā pārkāpumu konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruz auga - sertificēt as personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būvības apraksts (tajā skaitā pārkāpumu konstatēš anas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Fināšu korekcijas piemērošanas lēmumi (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilsto ši veikto izdevumu summa, euro				
3.4.3.1.	Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē	20.11.2009.	25.06.2013.	Rēzeknes pilsētas dome	Pabeigts	7 504 661,68						SIA "Arčers"	24.10.2010.	17.05.2013.	11 763 403,30	Veikta sākotnējā paredzētā materiāla aizstāšana ar zemākas kvalitātes materiālu un piegādātais materiāls nav līdzvērtīgs iepirkuma dokumentācijā paredzētajam. Nomainīts siltumizolācijas materiāls no "PAROC ROB 50" uz "TEGOTHERM EPS 150". Pārkāpums konstatēts 23.11.2011., izskatot pie MP Nr.6 iesniegto pamatgaidošo dokumentu kopijas.	Izmaksas par zemākas kvalitātes materiālu pilnā apmērā atzītas par NVI, samazinātas projekta attiecināmās izmaksas.	Pārkāpums vienlīdz attiecināms arī uz būvuzraudzību un autoruzraudzību, jo materiālu aizvietošanu akceptēja visas iesaistītās puses								Izmaksas par zemākas kvalitātes materiālu pilnā apmērā atzītas par NVI	9482,33					
3.4.3.2.	Bauskas pils - sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta atjaunošanas 2. kārta	21.02.2011.	20.08.2014.	Bauskas novada dome	Līgums/lēmums	1 691 750,03						SIA "VESTA ABM"	16.07.2013	15.11.2013.	638733,24	2013.gada 25.septembrī projekta īstenošanas vietā veiktās pārbaudes rezultātā konstatēts, ka atjaunojamā objekta – Bauskas pils telpās Nr.131-134 kā siltumizolācijas materiāls ieklāts putu polistirols EPS150 (2012.gada 22.oktobra segto darbu akts Nr.8). Vienlaikus konstatēts, ka telpās Nr.131-134 ieklātais putu polistirols EPS150 neatbilst būvdarbu iepirkuma tehnikajā specifikācijā norādītajam materiālam – ekstrudētajam putu polistirolam.	Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 6.punktu, CFLA pieņēma lēmumu par neatbilstības konstatēšanu un 2012.gada 10.jūlija būvdarbu līguma Nr.BNA 2012/014/ERAF tāmes pozīcijas Nr.2.2.3."Siltumizolācijas ieklāšana, telpas Nr.131-134" izmaksas un ar šo izmaksu pozīciju saistītie izdevumi (virszemumi, būvgružu un transporta izdevumi, būvuzrēdējā gaita, darba devēja sociālais nodoklis no pozīcijā paredzētās darba algas un PVN) LVL 277,04 (t.sk. Eiropas Savienības finansējums LVL 235,35, valsts budžeta dotācija pašvaldībām LVL 6,23 un attiecināmais pašvaldības finansējums LVL 35,46) apmērā tika atzītas par neatbilstoši veiktām un ieturētās no 2013.gada 12.septembrī sapēmtā maksājuma pieprasījuma Nr.10. Par neatbilstoši veikto izdevumu summu tika samazināta MP attiecināmo izdevumu summa un kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa.						Būvdarbu stadijā - faktiski iebūvēto materiālu neatbilstība būvdarbu līgumā paredzētajiem materiāliem	394,19								
3.4.3.2.	Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 10A rekonstrukcija (I)	01.12.2011.	30.06.2015.	Rīgas dome	Līgums/lēmums	1 706 125,41						SIA "RE&RE"	22.01.2013.	30.06.2015.	28 234 373,55	2013.gada 5. un 6.decembrī veicot pārbaudi projektu īstenošanas vietā, tika konstatēts, ka 1)Atklāta konkursa Nr. RĪD10 2012/19 „Par tiesībām veikt Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10A, rekonstrukcijas, restaurācijas un jaunas būvniecības darbus” nolikuma 2.1.6.punktā ir norādītas prasības darbu izpildei iesaistītajam pretendenta personālam. Atbilstoši pārbaudes brīdī pieejamai būvdarbu izpildedokumentācijai (būvdarbu žurnāli) netika gūta pārliecība par objekta būvdarbos piesaistīto speciālistu atbilstību līguma slēgšanas tiesības ieguvušā pretendenta SIA „RE&RE” piedāvājumā norādītajam (atlasdes dokumentu pielikums Nr.10.1.);2)atbilstoši būvdarbu līguma tāmes Nr.2.1."Vispārējie būvdarbu, konstruktīvie risinājumi esolajā ēkas daļā" sadaļas Nr.4 „Kāpnes” pozīcijas Nr.95 un Nr.96 veikta kāpņu KP-1.13 (BK-47.1.030) granīta pakāpienu un rīžu demontāža, marķēšana (paredzami montāžai iepriekšējā vietā) 114 m2 apjomā. Savukārt atbilstoši būvdarbu tāmes Nr.3 „Restaurācijas darbi” pozīcijai Nr.99 daļēji veikta arī granīta pakāpienu, granīta ieseguma plātīšu kāpņu laskumiznos demontāža apakšējās telpas rekonstrukcijai ar atkārtrotu montāžu 137,03 m2 apjomā. Kā pārbaudes laikā tika konstatēts apsekojot objektu dabā, tad abās pozīcijās minētās kāpnes ir galvenās ieejas granīta kāpnes. Tādējādi tāmē paredzētie darbi un finansējums dublējas;3)	Nemot vērā PPV konstatēto un Saņēmēja 20.02.2014. iesniegtos skaidrojumus,18.03.2014. sagatavots dienesta ziņojums par konstatētajām atkāpēm.															
3.4.3.2.	Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 10A restaurācija un infrastruktūras uzlabošana (II)	22.01.2013.	30.06.2015.			11 381 635,66																										
3.4.3.3.	Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes izmantošana	15.11.2010.	14.12.2013.	latvijas evanģēliski luteriskā baznīca	Līgums/lēmums	2 845 742,20																						Normatīvajiem aktiem neatbilstoša PVN summas samaksa rēķina izrakstītajam	267,98			

Veselības ministrija

Aktivitāte / apakšaktivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzējs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)					Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)					Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)					Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)					Informācija par fināšu korekciju														
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētas personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apliecināšanas datums (akcepta)	Līguma par renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanu, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētas fiziskās personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzrauga (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētas fiziskās personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificētas personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Fināšu korekcijas piemērošanas iemesli (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstošā veikto izdevumu summa, euro						
3.1.5.1.1.	Vasilija Rutkovska ģimenes ārsta prakses infrastruktūras uzlabošana	01.12.2011.	30.09.2013.	Vasilija Rutkovskis	Pabeigts	10 842,31						SIA „IMBB MEDIATOR”	01.03.2013.	28.02.2013.	9896,04	24.04.2013. Pārbaudē tika konstatēts, ka 2013.gada 3.janvārā SIA „IMBB MEDIATOR” līguma Nr. 03/01/2013-1 lokālā tāmē Nr. 1-4 paredzētie darbi „Sienu filizēšana (virs izlietnēm)” uzgaidāmajā telpā nav veikti. Maksājuma pieprasījumā Nr.2 (turpmāk – MP Nr.2), kas iesniegts CFLA 2013.gada 12.martā, 2013.gada 7.marta maksājumā, kas veikts pamatojoties uz SIA „IMBB MEDIATOR” 2013.gada 28.februāra rēķinu Nr. IMB-5-13 un aktu Nr. 3 par izpildītajiem darbiem ir iekļauti iepriekš minētie izdevumi par neveiktajiem darbiem.	Izmaksas par faktiski neveiktajiem darbiem (1 durvju uzstādīšanu) tika atzītas par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un tika ieturētas no kārtējā maksājuma pieprasījuma.	Samazināta s projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 54,33 apmērā.																Būvdarbi nav veikti līgumā noteiktā apjomā. Pārbaude veikta pēc būvdarbu Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas	54,33						
3.1.5.1.1.	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana pašvaldības aģentūrā "Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs"	30.11.2011.	31.12.2013.	Pašvaldības aģentūra "Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs"	Līgums/Lēmums	37 552,53						SIA "PRO DEV"	26.06.2013.	03.09.2013.	26855,51	Lokālajā tāmē Nr.1-3 „Telpas Nr.27 remonts” un pieņemšanas-nodošanas aktā Nr.2 (forma Nr.2) ailē „Durvis” kolonnā „Daudzums” norādīta 2 jaunu durvju uzstādīšana. Pārbaudes laikā projekta īstenošanas vietā 20.01.2014. tika konstatēts, ka faktiski telpā Nr.27 ir uzstādītas tikai 1 durvis.	Izmaksas par faktiski neveiktajiem darbiem (1 durvju uzstādīšanu) tika atzītas par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un tika ieturētas no kārtējā maksājuma pieprasījuma.	Samazināta s projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 439,35 apmērā.															Būvdarbi nav veikti līgumā noteiktā apjomā. Pārbaude veikta pēc būvdarbu Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas.	439,35							
3.1.5.1.1.	Ģimenes ārstu prakšu attīstība Ogres novada pašvaldības aģentūrā „Dziednīca”	01.12.2011.	31.12.2013.	Ogres novada pašvaldības aģentūra „Dziednīca”	Līgums/Lēmums	16 812,80						SIA "RBA Būve"	11.07.2013.	23.08.2013.	7036,16	1. laika posmā no 2013.gada 8.augusta līdz 2013.gada 23.augustam (turpmāk – akts Nr.2) ar faktiski veiktajiem darbiem, tika konstatēts, ka akta Nr.2 sadaļas „Pacientu pieņemšanas telpas remonts 1.stāva telpa Nr.31” 2.pozīcijā „Citi remontdarbi” norādītie darbi „Laminētās mēbeļu plātnes montāža uz sienas (sienas apdares aizsardzībai)” nav izpildīti.	Izmaksas par faktiski neveiktajiem darbiem (1 durvju uzstādīšanu) tika atzītas par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un tika ieturētas no kārtējā maksājuma pieprasījuma.	Samazināta s projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 155,65 apmērā.															Būvdarbi nav veikti līgumā noteiktā apjomā. Pārbaude veikta pēc būvdarbu Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas.	155,65							
3.1.5.1.2.	Olaines veselības centra energoefektivitātes uzlabošana un pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem	06.07.2010.	30.11.2010.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Olaines veselības centrs”	Pabeigts	102 285,43						SIA „MPS”	02.08.2010.	04.10.2010.	66693,09	Būvniecības līguma ietvaros bija paredzēti siltināšanas darbi ar akmeņvati 573.67m2 platībā. Ar 20.09.2010. noslēgto vienošanos Nr.1 par darbu apjomu izmaiņām no sākotnējās tāmes tika izslēgts viss augstāk minēto darbu apjoms 573.67m2 apmērā, savukārt izmaksas tika samazinātas tikai daļēji.	Revīzijas iestādes pārbaudes laikā konstatēts, ka veikta samaksa par darbiem, kas faktiski netika veikti. Pamatojoties uz Revīzijas iestādes 2012.gada 3.decembrī iesniegto papildu revīzijas Nr.PDR-12/19 ziņojumu CFLA atzītā samaksu par darbiem, kas faktiski nav veikti par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.	Izdevumi atgūti.																Samaksa par darbiem, kas faktiski netika veikti, ir uzskatāmi par neatbilstoši veiktiem izdevumiem (pēc būvdarbu pabeigšanas)	856,43						
3.1.5.1.2.	Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rīgas 1.slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu	27.07.2010.	30.09.2012.	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1.slimnīca"	Pabeigts	849 293,66						SIA „OTA UN PARTNERI”	26.01.2012.	04.06.2012.	1016614,23	Saskaņā ar pārbaudē uzraudzītajām piegādātāju atbilstības deklarācijām, visas objektā uzstādītās ugunsdrošās durvis ir ar uguns reakcijas klasi E130. Savukārt saskaņā ar būvdarbu līgumu paredzētas arī 5 ugunsdrošās durvis ar E160 klasi. Saskaņā ar piegādātāja SIA „Baltimex” atbilstības deklarāciju Nr.M-1207/19.korpusa cokolīstāvā uzstādītas rentgena staru izturīgas vienviru durvis ar 1 mm svina loksni un saskaņā ar piegādātāja SIA „Ražošanas komercfirma VEKO” atbilstības deklarāciju 9.korpusa cokolīstāvā uzstādītas priekdes masīvkoka durvis ar 1.5 mm svina plāksni. Savukārt saskaņā ar tehnisko projektu 9.korpusa cokolīstāvā visas rentgena staru durvis paredzētas ar 2 mm svina loksni. Tāpat saskaņā ar tehnisko projektu kopumā paredzētas 4 durvis ar svina plāksnēm, savukārt saskaņā ar atbilstības deklarācijām uzstādītas 3 durvis. Neatbilstība konstatēta PPĪV 30.11.2012.	Neatbilstība konstatēta pārbaudes laikā, ko veica CFLA. Piemērota fināšu korekcija																							Pēc būvdarbu pabeigšanas	642,34
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 2. slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti	22.11.2010.	30.04.2012.	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas 2. slimnīca”	Pabeigts	534016,23						IA "YIT Celniecība"	09.06.2011	15.12.2011.	318521.92	Pārbaudes laikā fiksēts (fotofiksācija), ka bēniņu grīdas siltināšanai izmantota beramā vate, virs kuras nav iekļāta pretvēja izolācijas plātne, nevis pretvēja plēve (saskaņā ar SIA "YIT Celniecība" līguma Nr.118/2011 lokālās tāmes Nr.1-5 „Grīdas” pozīciju Nr.5 neiekļātas plātnes apjoms ir 360 m2). Pārkāpums konstatēts PPĪV 05.06.2012.	Neatbilstība konstatēta pārbaudes laikā, ko veica CFLA. Piemērota fināšu korekcija																	Pēc būvdarbu pabeigšanas	3 049,02						
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai	01.12.2010.	31.07.2012.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”	Pabeigts	687986,84						Personu apvienība SIA „MATTHAI” un „Matthai Bauunternehen GmbH & Co.KG”	29.06.2011.	11.05.2012.	884290.37	Nenosakāmas izcelsmes materiālu izmantošana būvniecībā un projektā paredzēto materiālo nomaiņa. Pārkāpums konstatēts PPĪV 15.06.2012.	Nenosakāmas izcelsmes materiālu un nomainīto materiālu izmaksas atzīt par neatbilstoši veiktām.																Piemērots noteikts finanšu korekcijas apjoms par nenosakāma izcelsmes materiāliem un nomainītajiem materiāliem. (Pēc būvdarbu pabeigšanas)	79 913,87							
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes slimnīcā, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot efektīvu izmaksu racionālo pielietojumu	05.08.2009.	02.05.2013.	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes slimnīca”	Pabeigts	2956413,94						Pilnsabiedrība "Latgales Būve"	16.03.2011.	09.09.2011.	1193500,82	Saskaņā ar līgumu projekta ietvaros paredzēts izbūvēt neveramus logu blokus ar divpusēju stikla atstarpi starp rūtīm, apšūti ar V2A rāmjiem, kas pielāgoti sienas biezumam un aprīkoti ar elektriskajām žalūzijām (uzstādītas starp rūtīm), par kopējo summu LVL 7097,24. Attiecīgie logi izņemti ar 20.09.2010. 6.stāva (operācijas bloka) plānā kā L-1, L-1* un L-2. Saskaņā ar izpildīto darbu aktu Nr.1-2/5(5), iepriekš minēto logu bloku izbūves darbi veikti pilnā apmērā. Savukārt, saskaņā ar 01.08.2011. 6.stāva (operāciju bloka) izmaiņu plānu redzams, ka iepriekš minēto logu blokus nav bijis nepieciešams izbūvēt. Konstatēts, ka izmaksas par minētajiem darbiem ir iekļautas 16.01.2012. iesniegtajā maksājuma pieprasījumā Nr.9, bet reāli darbi netika veikti.	Izmaksas par darbiem, kas faktiski netika veikti, tika atzītas par neatbilstoši veiktām un ieturētas no maksājuma pieprasījuma Nr.9.																			Piemērots noteikts finanšu korekcijas apjoms par faktiski nepiegādātiem materiāliem un neveiktajiem darbiem	10098,46				

Veselības ministrija

Aktivitāte /apakšaktivitātes numurs	Projekts nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzējs nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)				Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)				Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)				Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)				Informācija par fināšu korekciju				
							Būvprojekta autora (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētas personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apliecināšanas (akceptācijas) datums	Līguma par vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta sagatavošanu summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskās personas) nosaukums vai sertificētas personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autoruzrauga - sertificētas personas vārds un uzvārds	Līguma sākuma	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Finašu korekcijas piemērošanas iemesli (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes slimnīcā, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot efektīvu izmaksu racionālo pielietojumu	05.08.2009.	02.05.2013.	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes slimnīca”	Pabeigts	2956413,94	SIA "Latgaliņa"	19.10.2012	12.11.2012	14226.84	Faktiski asins kabineta rekonstrukcijas līguma būvdarbu apjoms iekļautas platības, kuru remonts veikts slēgta tipa aptiekas rekonstrukcijas būvdarbu līguma apjomos. Lai gan projekta grafiskajā materiālā slēgta tipa aptiekas robežas ir nodalītas, projekta autora sagatavotajos būvdarbu apjomos asins kabineta darbu apjomi nav izdalīti. Gatavojot darba uzdevumu asins kabineta renovācijas darbu iepirkumam, darbu apjomi tika aprēķināti, izmantojot projekta grafisko materiālu. Pārkāpums konstatēts pārbaudē projekta īstenošanas vietā 24.05.2013.	NVI piemēroti par visu līguma summu EUR 14226.84 apmērā bez PVN														Piemērota finanšu korekcija pilnā apmērā par faktiski neveiktajiem darbiem	14226,84
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes slimnīcā, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot efektīvu izmaksu racionālo pielietojumu (II kārtā)	25.11.2011.	31.12.2014.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes slimnīca”	Līgums/lēmums	2043167,94	SIA "Latgaliņa"	05.07.2012.	22.10.2012.	142278.66	Pārbaudes laikā saņemējs nevarēja uzrādīt PVC seguma tehnisko datu lapu. Arī pēc pārbaudes saņemējs nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka ir iekārtas tehniskajā projektā paredzētais PVC segums. Neatbilstība konstatēta pārbaudē projekta īstenošanas vietā 24.05.2013.	Piemērot NVI par visu PVC seguma izmaksu summu													Piemērota finanšu korekcija par neatbilstošas kvalitātes materiālu	5140,71	
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti	29.10.2010.	31.12.2013.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”	Līgums/lēmums	2964611,74	Pilnsabiedrība "FABLEX&S ZMA RĪGA"	18.10.2012.	31.07.2013.	2309986.33	CFLA pārbaudes projekta īstenošanas vietā laikā pārbaudot būvdarbu izpilledokumentāciju konstatēja, ka būvnieks būvdarbos izmantojis materiālu, kas nav ekvivalents iepirkuma līgumā paredzētajam.	Tika piemērota finanšu korekcija - noteikta summa, t.i., neattiecinātas tās izmaksas par tiem būvmateriāliem, kuri nebija ekvivalenti iepirkuma līgumā paredzētajam.												Tika piemērota finanšu korekcija - noteikta summa, t.i., neattiecinātas tās izmaksas par tiem būvmateriāliem, kuri nebija ekvivalenti iepirkuma līgumā paredzētajam.	14489,87		
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti	26.08.2011.	30.09.2013.	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca”	Pabeigts	1563135,56	SIA firma "UPTK"	24.08.2012.	30.08.2013.	1331697.5	Pārbaudē PIV 29.04.2013. būvdarbu apjomos tika konstatēts dubultais finansējums: lai saskaņā ar izstrādāto izmaiņu projektu pārbūvētu WC pieejai personām ar īpašām vajadzībām, nācās nojaukt jau uzbūvētās starpsienas, kuras bija uzbūvētas atbilstoši izstrādātajam un saskaņotajam būvprojektam	izmaksas atzītas par neatbilstoši veiktajām	NVI ieturēts no MP Nr.4												Būvniecības laikā, par dubulto finansējumu	905,74	
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Ēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2.kārtā	26.09.2011.	30.06.2013.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ēkabpils reģionālā slimnīca”	Pabeigts	1660174,76	SIA "Ēkabpils PMK"	21.08.2012.	28.06.2013.	1160986.89	Atsevišķos gadījumos faktiskā izpilde neatbilst aktos par izpildītiem darbiem (Forma Nr.2) norādītajam. Pārkāpums konstatēts - Rī 18.12.2013. papildu revīzijas ziņojumā Nr.PDR-13/18	Rī konstatētie NVI ieturēti no noslēguma MP Nr.6	Izdevumi nav deklarēti.												Piemērots noteikts finanšu korekcijas apjoms par nomināltajiem un izstrūkstošajiem materiāliem (pēc būvdarbu pabeigšanas).	17 370,95	
							SIA "Ēkabpils PMK"	06.06.2011.	31.10.2011.	705 274,20	Atsevišķos gadījumos faktiskā izpilde neatbilst aktos par izpildītiem darbiem (Forma Nr.2) norādītajam. Pārkāpums konstatēts - Rī 18.12.2013. papildu revīzijas ziņojumā Nr.PDR-13/18	Rī konstatētie NVI ieturēti no noslēguma MP Nr.6	Izdevumi ir deklarēti.								Piemērots noteikts finanšu korekcijas apjoms par nomināltajiem un izstrūkstošajiem materiāliem (pēc būvdarbu pabeigšanas).	24 910,71					
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”	03.10.2011.	30.09.2014.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”	Līgums/lēmums	11982595,70	SIA "Re&Re"	11.06.2012.	13.05.2013.	Kopējā līguma summa: 3 793 039,94 Projekta ietvaros tikai II kārtā: 1 664 090,32	Objektā nav uzstādītas divas durvis ar TP norādīto ugunsdrošības klasi (EI 90). Pārkāpums konstatēts PPiV 04.09.2013.	Tehniskajam projektam neatbilstošo ugunsdrošo durvju (materiālu izmaksas) atzītas par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.												Piemērots noteikts finanšu korekcijas apjoms par TP neatbilstošiem materiāliem. (Pēc būvdarbu pabeigšanas)	13 409,74		
3.1.5.3.1.	Nacionālā rehabilitācijas centra „Valvari” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un izmaksu efektivitāti	19.11.2009.	16.10.2013.	VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Valvari””	Līgums/lēmums	2606256,35	SIA "Re&Re"	17.11.2010.	28.02.2012.	2701191	Veicot līguma ieviešanas pārbaudi projekta īstenošanas vietā VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Valvari”” tika konstatēts, ka būvdarbu līguma Nr.2010/22 ERAF ar SIA „Re&Re” ietvaros ēkas ārējās rekonstrukcijas siltināšanas darbos izmantotais materiāls „tenapors EPS 150” nav ekvivalents materiāls ekstruģēto putu polistrolam un ēkas iekšējās rekonstrukcijas un renovācijas būvdarbu tāmē Nr.14 norādītās durvis ir piegādātas bez ugunsdrošības pakāpes EI-30, bet ir saglabāta sākotnējā durvju cena un pasūtījais ir akceptējis tādu materiālu piegādi, kas neatbilst līguma ar SIA Re&Re” prasībām, t.sk., tehniskajā projektā noteiktajām prasībām	izmaksas atzīt par neatbilstoši veiktām	NVI ieturēts no MP.											Piemērota finanšu korekcija par reāli nepiegādātiem materiāliem (Pēc būvdarbu pabeigšanas)	52 195,08		
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai	07.08.2009.	30.06.2014.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”	Līgums/lēmums	11979334,42	SIA "Re&Re"	11.06.2012.	13.05.2013.	Kopējā līguma summa: 3 793 039,94 Projekta ietvaros realizēta tikai I kārtā: 2 128 949,62	Objektā nav uzstādītas vienas durvis ar TP norādīto ugunsdrošības klasi (EI 90). Pārkāpums konstatēts PPiV 22.05.2013.	Tehniskajam projektam neatbilstošo ugunsdrošo durvju (materiālu izmaksas) atzītas par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.												Piemērots noteikts finanšu korekcijas apjoms par TP neatbilstošiem materiāliem. (Pēc būvdarbu pabeigšanas)	4 685,92		

Labklājības ministrija

[illegible]

Labklājības ministrija

Aktivitātes pakārtības numurs	Projekta nosaukums	Projekta sākuma datums	Projekta beigu datums	Projekta iesniedzēja nosaukums	Projekta statuss	ES fondu finansējums, euro	Informācija par pārkāpumiem būvprojekta (vienkāršotās renovācijas kartes) sagatavošanā (par katru līgumu par būvprojekta (vienkāršotās renovācijas karti) izstrādi atsevišķi)										Informācija par pārkāpumiem būvdarbos (par katru būvdarbu līgumu atsevišķi)										Informācija par pārkāpumiem būvuzraudzībā (par katru būvuzraudzības līgumu atsevišķi)										Informācija par pārkāpumiem autoruzraudzībā (par katru autoruzraudzības līgumu atsevišķi)										Informācija par finišu korekciju	
							Būvprojekta autora (juridiskā persona) nosaukums vai sertifikācija personas vārds, uzvārds	Vienkāršotās renovācijas kartes/būvprojekta apstiprināšanas (akcepta) datums, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Būvuzņēmēja (juridiskā persona) nosaukums vai sertifikācija personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autorizācija - sertifikācija personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Autorizācija - sertifikācija personas vārds, uzvārds	Līguma sākuma termiņš	Līguma beigu termiņš	Līguma summa, euro (bez PVN)	Pārkāpuma būtības apraksts (tajā skaitā pārkāpuma konstatēšanas datums, veids kādā veidā konstatēts pārkāpums u.tml.)	Informācija par iestādes rīcību, konstatējot pārkāpumu	Papildus informācija	Finālu korekcijas piemērošanas iemesli (projektēšanas, būvdarbu stadijā u.tml.)	Neatbilstošo ieviešanu izdevumu summa, euro														
3.1.4.2.	NVA pakalpojuma pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām	25.07.2008.	24.11.2011.	Nodarbinātības valsts aģentūra	Pabeigts	2 495 739,52						c	24.11.2009.	20.08.2010.	291685,76	5. ūdenssildītāji nav uzstādīti. Tehniskajai specifikācijai neatbilst 1. ūdenssildītājs, ugunsdrošas bēniņu kāpnes, nerūsējoša tērauda kāpņu rokturis, 3 klozētpodi ar skalojamo kastī, 3 roku mazgāšanas ar sifonu jaucējkrānu. <u>Pārkāpumi konstatēti Revīzijas iestādes pārbaudē, NVA Audītā un CFLA PPVIV 13.01.2012.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/24	SIA "Forma 2"	10.12.2009	Līdz izpildei	1350	5. ūdenssildītāji nav uzstādīti. Tehniskajai specifikācijai neatbilst 1. ūdenssildītājs, ugunsdrošas bēniņu kāpnes, nerūsējoša tērauda kāpņu rokturis, 3 klozētpodi ar skalojamo kastī, 3 roku mazgāšanas ar sifonu jaucējkrānu. <u>Pārkāpumi konstatēti Revīzijas iestādes pārbaudē, NVA Audītā un CFLA PPVIV 13.01.2012.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līg.Nr.1.1-26.7/28	AS "Komunālo rojekts"	14.12.2009	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	3486,04	5. ūdenssildītāji nav uzstādīti. Tehniskajai specifikācijai neatbilst 1. ūdenssildītājs, ugunsdrošas bēniņu kāpnes, nerūsējoša tērauda kāpņu rokturis, 3 klozētpodi ar skalojamo kastī, 3 roku mazgāšanas ar sifonu jaucējkrānu. <u>Pārkāpumi konstatēti Revīzijas iestādes pārbaudē, NVA Audītā un CFLA PPVIV 13.01.2012.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/31	Piemērota finanšu korekcija par atbilstoši līgumam nepiegādātām preču un neatbilstoši tehniskajai specifikācijai piegādātām un uzstādītām preču.	3996,15														
													SIA "Info Būve"	07.07.2009.	31.12.2009.	186237,37	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla durvis, 1 klozētpods un 1 roku mazgāšanas ar jaucējkrānu, nav izbūvēta WC starpsiena ar durvīm. Neatbilstoši tehniskajai specifikācijai ir uzstādīti 6 jaucējkrāni. <u>Pārkāpumi konstatēti NVA Audītā un CFLA PPVIV 20.01.2012.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/17	SIA "Forma2"	21.07.2009	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	1340,35	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla durvis, 1 klozētpods un 1 roku mazgāšanas ar jaucējkrānu, nav izbūvēta WC starpsiena ar durvīm. Neatbilstoši tehniskajai specifikācijai ir uzstādīti 6 jaucējkrāni. <u>Pārkāpumi konstatēti NVA Audītā un CFLA PPVIV 20.01.2012.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/21	SIA "OzolaBūve"	21.07.2009	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	1067,15	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla durvis, 1 klozētpods un 1 roku mazgāšanas ar jaucējkrānu, nav izbūvēta WC starpsiena ar durvīm. Neatbilstoši tehniskajai specifikācijai ir uzstādīti 6 jaucējkrāni. <u>Pārkāpumi konstatēti NVA Audītā un CFLA PPVIV 20.01.2012.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/19	Piemērota finanšu korekcija par atbilstoši līgumam nepiegādātām preču un neatbilstoši tehniskajai specifikācijai piegādātām un uzstādītām preču.	3026,66													
													SIA "E.E.L."	15.05.2009.	29.01.2010.	263895,41	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla durvis un neatbilstoši tehniskajai specifikācijai ir piegādāts uzstādīts 1 iebūvētais kājstulciņš. <u>Pārkāpumi konstatēti CFLA pārbaudē.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/11 atbilstošas pārtrauktas. Nepiegādāt o preču izmaksas (t.sk. durvju izmaksas 25%) atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/11	SIA "Forma2"	05.06.2009	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	4837,76	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla durvis un neatbilstoši tehniskajai specifikācijai ir piegādāts uzstādīts 1 iebūvētais kājstulciņš. <u>Pārkāpumi konstatēti CFLA pārbaudē.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/13	SIA "Stras Konsultanti"	05.06.2009	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	2659,02	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla durvis, 1 klozētpods un 1 roku mazgāšanas ar jaucējkrānu, nav izbūvēta WC starpsiena ar durvīm. Neatbilstoši tehniskajai specifikācijai ir uzstādīti 6 jaucējkrāni. <u>Pārkāpumi konstatēti CFLA pārbaudē.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/15	Piemērota finanšu korekcija par atbilstoši līgumam nepiegādātām preču un neatbilstoši tehniskajai specifikācijai piegādātām un uzstādītām preču.	139,54												
													SIA "LC Būve"	29.11.2010.	40 kalendārās dienas pēc būvaktas saņemšanas	12488,42	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla durvis. <u>Pārkāpumi konstatēti CFLA pārbaudē.</u>	Nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-10.8/12. Nepiegādāt o durvju izmaksas (75%) atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP (būvnieks pabeidza citas firmas uzstātos būvdarbus)	Līguma Nr. 1.1-10.8/12	SIA "Forma2"	05.06.2009	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	4837,76	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla durvis. <u>Pārkāpumi konstatēti CFLA pārbaudē.</u>	Nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/13	SIA "Stras Konsultanti"	05.06.2009	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	2659,02	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla durvis, 1 klozētpods un 1 roku mazgāšanas ar jaucējkrānu, nav izbūvēta WC starpsiena ar durvīm. Neatbilstoši tehniskajai specifikācijai ir uzstādīti 6 jaucējkrāni. <u>Pārkāpumi konstatēti CFLA pārbaudē.</u>	Nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/15	Piemērota finanšu korekcija par atbilstoši līgumam nepiegādātām preču un neatbilstoši tehniskajai specifikācijai piegādātām un uzstādītām preču.	669,39												
													SIA "Nikars"	28.12.2009.	5 dienu laikā no darbu uzsākšanas	9338,69	Nav piegādāti uzstādīti 5 metāla rāmjī ar betona pasēdām un 3 betona stabi, 3 metāla rāmjī un 3 betona pasētes neatbilst tehniskajai specifikācijai. <u>Pārkāpums konstatēti Revīzijas iestādes pārbaudē uz vietas.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/38.	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla rāmjī ar betona pasēdām un 3 betona stabi, 3 metāla rāmjī un 3 betona pasētes neatbilst tehniskajai specifikācijai. <u>Pārkāpums konstatēti Revīzijas iestādes pārbaudē uz vietas.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-10.8/8	SIA "Forma2"	18.06.2010	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	3150,64	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla vertikālās ugunsdrošības kāpnes, 1 atkritumu urna, 3 soli, 1 trauku mazgāšanas ar jaucējkrānu, 3 jaucējkrāni un 2 radiatori ar pašregulējošo vārstu, termostata ventiļa galvu un noslēgvārstu, neatbilstoši tehniskajai specifikācijai ir uzstādīta 1 velosipēdu novietne, 3 roku mazgāšanas ar jaucējkrāniem, 2 klozētpodi ar skalojamo kastī, 1 atkritumu urna un 3 soli. <u>Pārkāpums konstatēti NVA Audītā un CFLA pārbaudes laikā 21.03.2012.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-10.8/7	SIA "Stras Konsultanti"	02.07.2010	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	3414,89	Nav piegādātas uzstādītas 1 metāla vertikālās ugunsdrošības kāpnes, 1 atkritumu urna, 3 soli, 1 trauku mazgāšanas ar jaucējkrānu, 2 masīvoka finierēts durvis un 2 masīvoka gludas, krāsotas durvis. <u>Pārkāpumi konstatēti NVA Audītā un CFLA pārbaudes laikā 21.03.2012.</u>	Neatbilstoši piegādāto uzstādīto, kā arī nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-10.8/9	Piemērota finanšu korekcija par atbilstoši līgumam nepiegādātām preču un neatbilstoši tehniskajai specifikācijai piegādātām preču.	3440,29										
													SIA "FF"	16.03.2011.	275 dienas no līguma parakstīšanas dienas	329142,22	Nav piegādāta uzstādīta 1 virtuves roku mazgāšanas ar jaucējkrānu, 2 masīvoka finierēts durvis un 2 masīvoka gludas, krāsotas durvis. <u>Pārkāpums konstatēti NVA Audītā un CFLA pārbaudes laikā 20.01.2012.</u>	Nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 2010/86, E RA/1.1-14.1.15F/2	SIA "WARSS"	07.03.2011	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	3414,89	Nav piegādāta uzstādīta 1 virtuves roku mazgāšanas ar jaucējkrānu, 2 masīvoka finierēts durvis un 2 masīvoka gludas, krāsotas durvis. <u>Pārkāpums konstatēti NVA Audītā un CFLA pārbaudes laikā 20.01.2012.</u>	Nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 2010/101, ERA/1.1-14.15F/1	SIA "Tursons"	23.12.2010	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	4126,33	Nav piegādāta uzstādīta 1 virtuves roku mazgāšanas ar jaucējkrānu, 2 masīvoka finierēts durvis un 2 masīvoka gludas, krāsotas durvis. <u>Pārkāpums konstatēti NVA Audītā un CFLA pārbaudes laikā 20.01.2012.</u>	Nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-10.8/13	Piemērota finanšu korekcija par atbilstoši līgumam nepiegādātām preču.	2643,44													
													SIA "Alberts GS"	21.07.2009		322281,11	Nav piegādāta uzstādīta 1 duļķu kabīne ar jaucējkrānu, 7 ietiltnes ar jaucējkrānu un plastmasas sifonu, 1 radiatoru - konvektors ar regulēšanas un atslēgšanas vārstiem. <u>Pārkāpums konstatēti NVA Audītā.</u>	Nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	SIA "Forma2"	21.07.2009	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	3814,72	Nav piegādāta uzstādīta 1 duļķu kabīne ar jaucējkrānu, 7 ietiltnes ar jaucējkrānu un plastmasas sifonu, 1 radiatoru - konvektors ar regulēšanas un atslēgšanas vārstiem. <u>Pārkāpums konstatēti NVA Audītā.</u>	Nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/20	SIA "SESTAIS STILS"	16.06.2009	Līdz objekta nododanai ekspluatācijā	3431,35	Nav piegādāta uzstādīta 1 duļķu kabīne ar jaucējkrānu, 7 ietiltnes ar jaucējkrānu un plastmasas sifonu, 1 radiatoru - konvektors ar regulēšanas un atslēgšanas vārstiem. <u>Pārkāpums konstatēti NVA Audītā.</u>	Nepiegādāto preču izmaksas atzītas par neatbilstošām un ieturētas no MP.	Līguma Nr. 1.1-26.7/16	Piemērota finanšu korekcija par atbilstoši līgumam nepiegādātām preču.	1675,67														