

**Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības
padomes 2012.gada 11.septembra sēdes protokols**

Nr.4

Darba kārtības jautājumi:

1. Informācija par atklāta konkursa „Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbi” rezultātiem un iespējamiem turpmākiem risinājumiem.
2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas finansējuma plāna precizējumi
3. Dažādi - sabiedrības par atklātību „Delna” ziņojums par LNB projekta norises gaitu.

Sēdi vada:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta
īstenošanas uzraudzības padomes
priekšsēdētājs – Finanšu ministrs

A.Vilks

Piedalās:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta
īstenošanas uzraudzības padomes locekļi:

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas priekšsēdētājs

J.Reirs

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja
vietā - Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības direktore

O.Pričina-Voitika

Latvijas Nacionālās kultūras
padomes priekšsēdētājs

S.Timofejevs

Kultūras ministre

Ž.Jaunzeme-Grende

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Kultūras ministrijas ārštata padomnieks
arhitektūras politikas izstrādes jautājumos

J.Dripe

Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālās bibliotēkas

projekta īstenošanas nodaļas vadītājs	I.Builis
Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas nodaļas vadītāja vietniece	R.Ulmane
Kultūras ministrijas padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos	I.Līne
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste	L.Rūsiņa
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore	I.Stepanova
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes, kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vadītāja	I.Bule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors	A.Vilks
Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhitekte	N.Apsīte
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības pārstāve	S.Kitajeva
Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvuzraudzības grupas vadītājs (Hill International N.V.)	C.Reparaz
Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvuzraudzības grupas vadītājs (Hill International N.V.)	M.Mežulis
Latvijas Nacionālās bibliotēkas autoruzraudzības grupas Hill International Baltic tulks	A.Kazina
„Sabiedrības par atklātību – Delna” pārstāve	E.Goluba
Sēdi protokolēja: Padomes sekretāre - Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes, kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vecākā referente	K.Mužica

1. Informācija par atklāta konkursa „Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbi” rezultātiem un iespējamiem turpmākiem risinājumiem

(A.Vilks, Ž.Jaunzeme-Grende, J.Reirs, I.Builis, R.Ulmane, O.Pričina –
Voitika, C.Reparaz)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju par turpmākās rīcības iespējām attiecībā uz konkursu „Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbi”:
 - 1) noslēgt līgumu ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Merks”;
 - 2) patreizējā konkursa pārtraukšana:
 - a) jauna konkursa izsludināšana;
 - b) līguma slēgšana nepiemērojot Publiskā iepirkuma likuma regulējumu;
 - c) uzsākt sarunu procedūru ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu izpildītājiem.
2. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju par riskiem, kas pastāv realizējot katru no piedāvātajiem variantiem:
 - 1) noslēdzot līgumu ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Merks”, risks – rezultātu apstrīdēšana var aizkavēt būvdarbu uzsākšanu, kā arī šobrīd nepietiekamais finansējums projekta galīgai realizācijai;
 - 2) patreizējā konkursa pārtraukšana:
 - a) jauna konkursa izsludināšana rada risku, ka turpmākā projekta īstenošana termiņā ir apdraudēta, nav zināma līguma cena, kā arī pastāv rezultāta apstrīdēšanas iespēja;
 - b) līguma slēgšana, nepiemērojot Publiskā iepirkuma likuma regulējumu, rada risku, ka turpmākā projekta īstenošana termiņā ir apdraudēta, nav zināma līguma cena, lēmuma pieņemšanas politizācija;
 - c) uzsākot sarunu procedūru ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu izpildītājiem, risks - nav zināma līguma cena, pastāv rezultāta apstrīdēšanas iespēja un priekšnosacījums ir Iepirkumu uzraudzības biroja atļaujas saņemšana uzsākt sarunu procedūru.
3. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju, ka šobrīd finanšu plānā paredzētās izmaksas 8,1 milj. latu apmērā Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbiem ir AS „LX Grupa” iesniegtais piedāvājums izsludinātajā konkursā un šīs izmaksas nepārsniedz kontroltāmes aprēķinus.
4. Pieņemt zināšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvuzraudzības grupas vadītāja (Hill International N.V.) C. Reparaz teikto, ka pareiza

darba organizācija nerada risku neiekļauties iepriekš noteiktajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas termiņā.

5. Padomes loceklis A.Vilks (Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes priekšsēdētājs – Finanšu ministrs), S.Timofejevs un O.Pričina-Voitika - M.Zemīša vietā, piekrīt, ka Kultūras ministrija izskata iespēju par „2c” priekšlikuma - uzsākt sarunu procedūru ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu izpildītājiem par infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbiem – realizāciju. Padomes loceklis J.Reirs neatbalsta iepriekš minētā Kultūras ministrijas priekšlikuma īstenošanu, jo nav sniegts pamatojums par konkursa uzvarētāja SIA „Merks” izslēgšanu, kā arī nav pārliecības, ka sarunu procedūras rezultātā līguma cena būs kontroltāmē iepļānotajā apmērā un jaunais uzvarētājs iekļausies noteiktajos būvniecības termiņos, un, ka sarunu procedūras rezultāts netiks apstrīdēts.
1. Gadījumā, ja turpmākajai Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbu izpildei nepieciešams papildu finansējums, Kultūras ministrijai vērsties Ministru kabinetā ar informatīvo ziņojumu par papildu finansējuma piešķiršanas pamatotību.

2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas finansējuma plāna precizējumi

(A.Vilks, I.Stepanova, I.Builis)

2. Pieņemt zināšanai un apstiprināt Kultūras ministrijas sniegto informāciju par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas finansējuma plāna izmaiņām 2012.gadā (1.pielikums).
3. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju par plānotajiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas finansējuma plāna izmaiņām kopumā projekta gaitā.
4. Lai Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padome varētu izvērtēt Kultūras ministrijas piedāvāto finansējuma sadalījumu 2013.gadam, Kultūras ministrijai līdz nākamajai Uzraudzības padomes iesniegt precizētu un papildinātu informāciju:
 - 1) norādot ar 2010.gada 5.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.456 „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju” piešķirtā finansējuma apmēru, papildu piešķirto finansējumu saskaņā ar 2012.gada 10.jūlija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.39 51.§ 45.punktu un kopējo

finansējuma plānu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai;

- 2) norādot precīzu informāciju par uzkrājošā Valsts kases konta atlikumu uz 2008.gada sākumu un beigām, atlikumu uz 2009.gada sākumu;
- 3) norādot precīzu informāciju par finansējuma apguvi 2010.gadā.

3. Dažādi - sabiedrības par atklātību „Delna” ziņojums par LNB projekta norises gaitu.

(A.Vilks, Ž.Jaunzeme-Grende, E.Goluba)

5. Pieņemt zināšanai „Sabiedrības par atklātību - Delna” sniegtos komentārus attiecībā par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības gaitu (2.pielikums).

4. Dažādi.

(A.Vilks, Ž.Jaunzeme-Grende)

6. Kultūras ministrijai līdz š.g. 11.oktobrim iesniegt ziņojumu Finanšu ministrijā par šī protokola 4.punktā minētā priekšlikuma izpildes gaitu.
7. Nākamo Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sēdi sasaukt pēc šī protokola 10.punktā minētā ziņojuma saņemšanas.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta
īstenošanas uzraudzības padomes
priekšsēdētājs – finanšu ministrs



A.Vilks

Padomes sekretāre -
Finanšu ministrijas Budžeta
departamenta Izglītības, zinātnes,
kultūras, sporta finansēšanas nodaļas
vecākā referente



Finanšu ministra padomnieks
R. Strolis

20. 09. 2012

K.Mužica

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas finansējuma plāns

2012. gads

Pasākums/ aktivitāte	apstiprināts 16.05.2012. Uzraudzības padomes sēdē	nepieņemams izmaiņas	finansējuma plāns pēc grozījumiem	Paskaidrojumi izmaiņu nepieņemšanai
Finansējums KOPĀ	41 722 841	-4 829 361	36 893 480	
KM. apakšprogramma 22.04.00 "LNB projekta īstenošana"	40 924 987	-797 854	40 924 987	
Finansējums no KM uzkrātajā kontā "Valsts kasē"	797 854	-797 854	0	
Finansējums saskaņā ar likumproj. par grozījumiem 2012.g. budžetā		9 072 423	9 072 423	
Pārskaitījums KM uzkrātajā kontā LNB projekta "Valsts kasē"		-13 103 930	-13 103 930	Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2012. gadam" 41.pantu plānotais atlikums budžeta apakšprogrammā "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana" 4 031 507 latu apmērā un finansējums saskaņā ar likumprojektu par grozījumiem 2012.gada budžetā 9 072 423 latu apmērā 2012.gada beigās pārskaitāms Kultūras ministrijai LNB projekta atvērtajam uzkrātajā kontā "Valsts kasē".
Izdevumi KOPĀ	41 722 841	-4 829 361	36 893 480	
LNB ēka	29 724 048	250 260	29 974 308	
LNB ēkas būvdarbi (PS "Nacionālā būvkompaniju apvienība")	27 902 351	-165 255	27 737 096	Sakarā ar LNB ēkas būvdarbu līguma termiņa pagarinājumu būvdarbu līgumā ir jāiekļauj papildu izmaksas par būvlikuma uzliedzšanu no 2012. gada novembra līdz 2013. gada 3. maijam ir 432 902 latu apmērā un par pasūtītāja nodarbināto uzņēmēju darbu aizsardzības uzraudzību, vispārīga darbu vadīšanu un kontroli būvlikumā mēbeļu, aprīkojuma un infrastruktūras darbu laikā 106 813 latu apmērā. No šīm summām 2012.gadā ir nepieciešami atļieģi 118 065 latu un 47 190 latu.
Būvdarbu līguma termiņa pagarinājums 18.11.2012 - 03.05.2013	0	118 065	118 065	
Pasūtītāja piesaistīto uzņēmēju darbu nodrošinājums būvlikumā	0	47 190	47 190	
Lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli	0	217 800	217 800	Lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli nebija LNB ēkas sākotnējā būvprojekta. Šo tīklu projekts ir apstiprināts 2011.gada beigās, un to izbūve ir jāveic steidzami. Ir saņemta IUB atļauja sarnu procedūras veikšanai ar NBA. Finansējums iegūstams, pārdalot to no samazinājuma pozīcijai "Pastāvīgais elektroapgādes un 1153 latus no pozīcijas "Mēbeles"
būvuzraudzība un inženierkonsultācijas (Hill International N.V.)	1 304 428	0	1 304 428	
Autouraudzība (Hill International Baltic)	455 436	0	455 436	
Elektroapgādes jaudas palielināšana (AS "Sadales tīkls")	34 433	0	34 433	
LNB ēdināšanas zonas un akustikas tehniskā projekta izstrāde	27 400	32 460	59 860	Pamatojoties uz iepirkuma par ēdināšanas zonas un lielas konferenču zāles akustikas projekta dokumentācijās izstrādā rezultātiem, nepieciešams palleināt izdevumus par 32 460 latiem. Finansējuma palielinājums iegūstams, pārdalot to no samazinājuma pozīcijai "Mēbeles"
LNB infrastruktūras objekti	5 391 225	-3 524 053	1 867 172	
Infrastruktūras objektu projektēšana (SIA "Gelzis-Šmits-Arheips")	41 424	0	41 424	
Infrastruktūras objektu būvdarbi	4 113 796	-3 113 796	1 000 000	Sakarā ar LNB infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbu iepirkuma rezultātu apstiprināšanu ir aizkavēta paredzētā būvdarbu uzsākšana. Pārreiz apstiprinātais finansējums samazināms par 3 113 796 latiem, pārceļot to uz 2013.gadu.
Pastāvīgais elektroapgādes (AS "Sadales tīkls")	916 395	-216 647	699 748	Pamatojoties uz sarnu procedūrā "AS "Sadales tīkls" iesniegto piedāvājuma cenu 699 748 latu apmērā un noslēgto līgumu par pastāvīgā elektroapgādes izvaidošanu, finansējums samazināms pa 216 647 latiem.
Būvuzraudzība (Hill International N.V.)	223 187	-135 187	88 000	Finansējums ir samazināms par 135 187 latiem 2012.gadā un pārceļams uz 2013.gadu sakarā ar infrastruktūras būvdarbu aizkavēšanos.
Autouraudzība (SIA "Gelzis-Šmits-Arheips")	96 423	-58 423	38 000	Finansējums ir samazināms par 58 423 latiem 2012.gadā un pārceļams uz 2013.gadu sakarā ar infrastruktūras būvdarbu aizkavēšanos.
Mēbeles un aprīkojums	6 577 568	-1 555 568	5 022 000	
Grāmatu krātuviņu plauktu sistēmas (Constructor Finland OY)	1 673 014	-13 713	1 659 301	Finansējums ir samazināms sakarā ar PVN likmes maiņu no 2012. gada 1.jūlija, pārceļot to uz sadalu "Mēbeles".
Vājstrāvu sistēmas (apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole, videonovērošana, audiovizuālās sistēmas)	2 521 276	-1 071 276	1 450 000	Sakarā ar LNB projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu ir samazināms 2012. gada finansējums, pārceļot to uz 2013.gadu.
Konferenču zāles krēslī	459 679	-3 768	455 911	Finansējums ir samazināms sakarā ar PVN likmes maiņu no 2012. gada 1.jūlija, pārceļot to uz sadalu "Mēbeles".
Mēbeles	1 412 118	-244 998	1 167 120	Sakarā ar LNB projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu ir samazināms 2012. gada finansējums, pārceļot 32 460 latus uz pozīciju "LNB ēdināšanas zonas un akustikas tehniskā projekta izstrāde" un 1 153 latus uz pozīciju "Lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli". Šajā pozīcijā tiek palielināts finansējums par 13 713 latiem no pozīcijas "Grāmatu krātuviņu plauktu sistēmas" un par 3 768 latiem no pozīcijas "Konferenču zāles krēslī". Finansējums 228 866 latu apmērā pārceļams uz 2013.gadu.
Infozīmes un telpaugi	236 496	-116 496	120 000	Sakarā ar LNB projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu ir samazināms 2012. gada finansējums, pārceļot to uz 2013.gadu.
Autouraudzība	208 817	-105 317	103 500	Sakarā ar LNB projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu ir samazināms 2012. gada finansējums, pārceļot to uz 2013.gadu.
Krājumu pārveidošana un pārceļošana	66 168	0	66 168	
Uzturēšanas izdevumi	30 000	0	30 000	
LNB teritorijas uzturēšanas līgums	1 800	0	1 800	
Eksperti (uzņēmuma līgumi)	4 200	0	4 200	
Nekustamā īpašuma nodoklis	23 000	0	23 000	
Pārējie (nodevas, izziņas)	1 000	0	1 000	

2.pielikums 11.09.2012. Protokolam Nr.4 (9.punkts)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta uzraudzības padomei
Smilšu iela 1
Rīga, LV 1919
info@fm.gov.lv



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

Sabiedriskā labuma biedrība

Delna

SABIEDRĪBA PAR ATKLĀTĪBU

Reģ. nr.: 40008037054

A.Čaka iela 49 – 4

Rīga, LV 1011

T. +371 67285585

F. +371 67285584

E-mail: ti@delna.lv

www.delna.lv

Rīgā, 2012.gada 11.septembrī
Nr. 4.4/90

*Par atklāto konkursu „Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu
1.kārtas būvdarbi”*

Godātā uzraudzības padome,

Sēdes materiālos iekļauts Kultūras ministrijas (KM) gatavotais dokuments „Informācija par atklāta konkursa „Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbi” rezultātiem un iespējamiem turpmākiem risinājumiem”. Tajā atspoguļoti un daļēji analizēti iespējamie rīcības varianti LNB projekta infrastruktūras sadaļas īstenošanai.

Ņemot vērā pasūtītāja vēlmi projektu pabeigt līdz 2013.gada beigām un to, ka jebkāds būvdarbu termiņa pagarinājums ir saistāms ar būtiskiem papildus izdevumiem, KM lūdz uzraudzības padomi lemt par diviem variantiem:

1. līguma slēgšanu ar SIA „Merks” kā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par 12,221 miljoniem latu ar PVN 21%;
2. infrastruktūras sadaļas iekļaušanu Nacionālās būvkompaniju apvienības (NBA) darbu apjomā jau noslēgtā līguma ietvaros.

KM dod priekšroku otrajam variantam, kā vienu no būtiskākajiem argumentiem norādot to, ka gan SIA „Merks”, gan citi piedāvājumi „ievērojami pārsniedz paredzamo līgumcenu un pasūtītāja budžeta iespējas”.

Delna aicina uzraudzības padomi pirms lēmuma pieņemšanas šajā jautājumā saņemt un vērtēt KM skaidrojumu par to, kādi apstākļi ļauj pieņemt, ka NBA ievērojami samazinās savu pakalpojumu cenu sarunu procedūras rezultātā. Ja NBA neizsaka būtiski labāku piedāvājumu pirms pašreizējā infrastruktūras iepirkuma konkursa izbeigšanas, pastāv reāla iespēja, ka a) sarunu procedūras rezultātā NBA darbus piedāvās veikt par sākotnēji piedāvātajiem 12,083 miljoniem latu un b) būs zaudēta iespēja slēgt līgumu par saimnieciski izdevīgāko un tikai nedaudz dārgāko SIA „Merks” piedāvājumu. Šāds scenārijs liecinātu par sliktu pārvaldību un, iespējams, radītu nevajadzīgas aizdomas par viena pakalpojumu sniedzēja interešu aizstāvēšanu.

Ar cieņu,

Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

Kristaps Petermanis, direktors

m.t. 26788710, Kristaps.Petermanis@delna.lv