

**Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes
2012.gada 19.oktobra sēdes protokols**

Nr.5

Darba kārtības jautājumi:

1. Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbu turpmākā norise.
2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas 2012. – 2013.gada finansējuma plāna precizējumi.

Sēdi vada:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta
īstenošanas uzraudzības padomes
priekšsēdētājs – Finanšu ministrs

A.Vilks

Piedalās:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta
īstenošanas uzraudzības padomes locekļi:

Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas priekšsēdētāja

I.Druvieta

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja
vietā - Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības direktore

O.Pričina-Voitika

Rīgas pašvaldības aģentūras
„Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
direktora vietniece

R.Bula

Kultūras ministre

Ž.Jaunzeme-Grende

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre

K.Korna

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Kultūras ministrijas ārštata padomnieks

arhitektūras politikas izstrādes jautājumos	J.Dripe
Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas nodaļas vadītājs	I.Builis
Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas nodaļas vadītāja vietniece	R.Ulmane
Kultūras ministrijas padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos	I.Līne
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste	L.Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste	A.Senakola
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore	I.Stepanova
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes, kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vadītāja	I.Bule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors	A.Vilks
Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhitekte	N.Apsīte
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības pārstāve	S.Kitajeva
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības valdes loceklis	G.Turlajs
Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvuzraudzības grupas vadītājs (Hill International N.V.)	C.Reparaz
Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvuzraudzības arhitekts (Hill International N.V.)	M.Mežulis
Latvijas Nacionālās bibliotēkas autoruzraudzības grupas Hill International N.V. tulks	A.Kazina
Nacionālās būvkompaniju	

apvienības pārstāvis

V.Birkavs

Nacionālās būvkompaniju
apvienības pārstāvis

A.Pauniņš

Sēdi protokolēja:

Padomes sekretāre -
Finanšu ministrijas Budžeta
departamenta Izglītības, zinātnes,
kultūras, sporta finansēšanas nodaļas
vecākā referente

K.Mužica

**1. Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas
būvdarbu turpmākā norise.**

(A.Vilks, Ž.Jaunzeme-Grende, G.Puķītis, I.Stepanova, I.Builis, J.Dripe,
A.Pauniņš, A.Vilks (LNB direktors), C.Reparaz)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju par Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbu (turpmāk tekstā – darbi) līguma noslēgšanas gaitu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija pārtrauks iepirkuma procedūru un vērsīsies Iepirkumu uzraudzības birojā ar lūgumu izsniegt atļauju uzsākt sarunu procedūru ar pilnsabiedrību „Nacionālās būvkompaniju apvienība”.
3. Pieņemt zināšanai kultūras ministres padomnieka J.Dripes sniegto informāciju, ka būtiski ir darbus uzsākt nekavējoties, lai nodrošinātu projekta savlaicīgu īstenošanu un sarunu procedūras piemērošana šobrīd ir risinājums, kura rezultātā pastāv iespēja vienoties par darbu izpildes līguma cenas būtisku samazinājumu līdz pat 2,0 milj. latu (ar PVN), salīdzinājumā ar uzvarētāja piedāvāto konkursa līgumcenu, ko apstiprināja pilnsabiedrības „Nacionālās būvkompaniju apvienība” pārstāvis A.Pauniņš.
4. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas valsts sekretāra G.Puķīša piedāvājumu, lai nodrošinātu darbu izpildi, projekta īstenošanai 2012.gadā pārdalīt pieejamos finanšu līdzekļus, samazinot paredzēto finansējumu mēbelēm par 1 687 561 latu, IT un biroju tehnikai par 1 500 000 latiem, programmatūrai par 600 000 latiem un Grāmatniecības muzejam par 300 000 latiem (kopā 4 087 561 lats) un informāciju, ka pārdale uzskatāma par pagaidu risinājumu.

5. Pieņemt zināšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora A.Vilka sniegto informāciju, ka viņš nepiekrīt šādai pārdalei no līdzekļiem, kas paredzēti bibliotēkas darbības nodrošināšanai jaunajā ēkā – samazinot paredzēto finansējumu mēbelēm, IT un biroju tehnikai, programmatūrai un Grāmatniecības muzeja izveidei.
6. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju, ka jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu var lemt tikai Ministru Kabinets līdz ar to Kultūras ministrijai jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par papildu finansējuma piešķiršanas pamatotību.
7. Pieņemt zināšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvuzraudzības grupas vadītāja (Hill International N.V.) C.Reparaz viedokli, ka kavēšanās ar lēmuma pieņemšanu no Kultūras ministrijas, kā projekta īstenotāja, var apdraudēt projekta pabeigšanu noteiktajā laikā, vēršot uzmanību, ka līgums par darbu veikšanu jānoslēdz ne vēlāk kā š.g. decembrī.
8. Pieņemt zināšanai pilnsabiedrības „Nacionālās būvkompaniju apvienība” pārstāvja A.Pauniņa komentāru, par to, ka jo vēlāk noslēdz darbu līgumu, jo lielāka iespējamība, ka darbu izpildei būs nepieciešami papildu līdzekļi, lai pabeigtu darbus termiņā.
9. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas valsts sekretāra G.Puķīša sniegto informāciju, ka arī pēc sarunu procedūras saglabāsies nepieciešamība pēc papildu finansējuma, lai īstenotu projektu pilnā apmērā, un šobrīd tiek piedāvāti tikai tehniski grozījumi pa izdevumu pozīcijām.
10. Nolemj jautājumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbu realizācijai nepieciešamo finansu līdzekļu pārdali starp izdevumu pozīcijām izskatīt pēc sarunu procedūras noslēguma.

2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas 2012. – 2013.gada finansējuma plāna precizējumi.

(A.Vilks, Ž.Jaunzeme-Grende, I.Stepanova, I.Builis, M.Mežulis, N.Apsīte)

1. Atbalstīt Kultūras ministrijas piedāvātos tehniskos grozījumus attiecībā uz finansējuma pārdali par izdevumu pozīcijām 2012.gadam atbilstoši pievienotajam pielikumam.
2. Pieņemt zināšanai informāciju no Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvuzraudzības (Hill International N.V.) pārstāvja M.Mežuļa par

nepieciešamību vēl šogad 2012.gadā Kultūras ministrijai uzsākt mēbeļu iepirkuma konkursu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhitektes N.Apsītes par visu atlikušo iepirkumu procedūru rezultātu finansiālo ietekmi uz projektam pieejamo finansējumu.

3. Pieņemt zināšanai kultūras ministres Ž.Jaunzeme-Grendes informāciju, ka sarunu procedūras rezultātā iespējama līdzekļu ekonomija vismaz 1,0 milj. latu (bez PVN) apmērā no atklāta konkursa „Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbi” otrās dārgākās piedāvātās līgumcenas 9,9 milj. latu (bez PVN) – pilnsabiedrības „Nacionālā būvkompaniju apvienība” piedāvājums.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta
īstenošanas uzraudzības padomes
priekšsēdētājs – finanšu ministrs



A.Vilks

Padomes sekretāre -
Finanšu ministrijas Budžeta
departamenta Izglītības, zinātnes,
kultūras, sporta finansēšanas nodaļas
vecākā referente



K.Mužica

Pasākums/ aktivitāte	2012.gads			Paskaidrojums izmaiņu nepieciešamībai
	apstiprināts 11.09.2012. Uzraudzības padomes sēdē	izmaiņas	finansējums pēc grozījumiem	
Finansējums KOPĀ	36 893 480	0	36 893 480	
Finansējums no apakšprogrammas 22.04.00 "LNB projekta īstenošana"	36 893 480	0	36 893 480	
KM apakšprogramma 22.04.00 "LNB projekta īstenošana"	40 924 987	9 072 423	49 997 410	
Finansējums saskaņā ar likumprojektu par grozījumiem 2012.g. budžetā	9 072 423	-9 072 423	0	
Pārskaitījums KM uzkrājošā kontā LNB projektam Valsts kasē	-13 103 930	0	-13 103 930	
Finansējums no KM uzkrājuma LNB projektam Valsts kasē	0	0	0	
Uzkrājošā konta līdzekļu atlikums gada sākumā	9 245 576	0	9 245 576	
Ieskaītījums uzkrājošā kontā (saskaņā ar likumu par valsts budžetu)	13 103 930	0	13 103 930	
Uzkrājošā konta atlikums gada beigās	22 349 506	0	22 349 506	
Izdevumi LNB projekta īstenošanai	36 893 480	0	36 893 480	
LNB ēka	29 974 308	92 796	30 067 104	
LNB ēkas būvdarbi (PS "Nacionālā būvkompaniju apvienība")	27 737 096	165 255	27 902 351	Pārdale nepieciešama sakarā ar 2012.gada 27.septembra Vienošanās Nr.7 par grozījumiem LNB ēkas būvdarbu līgumā, jo darbi pēc vienošanās parakstīšanas ir LNB būvdarbu līguma sastāvdaļa
Būvdarbu līguma termiņa pagarinājums 18.11.2012 - 03.05.2013 (NBA)	118 065	-118 065	0	Pārdale nepieciešama sakarā ar 2012.gada 27.septembra Vienošanās Nr.7 par grozījumiem LNB ēkas būvdarbu līgumā, jo darbi pēc vienošanās parakstīšanas ir LNB būvdarbu līguma sastāvdaļa
Pasūtītāja piesaistīto uzņēmēju darbu nodrošinājums būvlaukumā (NBA)	47 190	-47 190	0	Pārdale nepieciešama sakarā ar 2012.gada 27.septembra Vienošanās Nr.7 par grozījumiem LNB ēkas būvdarbu līgumā, jo darbi pēc vienošanās parakstīšanas ir LNB būvdarbu līguma sastāvdaļa
Lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli (NBA)	217 800	0	217 800	
Ēdināšanas zonas izbūve	0	0	0	
Konferenču zāles akustikas izbūve	0	0	0	
Būvuzraudzība un inženierkonsultācijas (Hill International N.V.)	1 304 428	0	1 304 428	
Autoruzraudzība (Hill International Baltic)	455 436	0	455 436	
Būvuzraudzības termiņa pagarin. (Hill International N.V.)	0	35 321	35 321	Pārdale nepieciešama sakarā paredzamo līguma cenu precizēšana būvuzraudzības līguma ar Hill International N.V. pagarinājumam un autoruzraudzības līguma ar SIA „Hill International Baltic” pagarinājumam
Autoruzraudzības termiņa pagarin. (Hill International Baltic)	0	57 475	57 475	Pārdale nepieciešama sakarā paredzamo līguma cenu precizēšana būvuzraudzības līguma ar Hill International N.V. pagarinājumam un autoruzraudzības līguma ar SIA „Hill International Baltic” pagarinājumam
LNB ēdināšanas zonas un akustikas tehniskā projekta izstrāde	59 860	0	59 860	
Pārējās ar LNB ēkas būvniecību saistītās aktivitātes				
Elektropieslēguma jaudas palielināšana (AS "Sadales tīkls")	34 433	0	34 433	
LNB infrastruktūras objekti	1 867 172	0	1 867 172	
Infrastruktūras objektu projektēšana (SIA "Ģelzis-Šmits-Arhetips")	41 424	0	41 424	
Infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbi	1 000 000	0	1 000 000	
Pastāvīgais elektropieslēgums (AS "Sadales tīkls")	699 748	0	699 748	
Būvuzraudzība (Hill International N.V.)	88 000	0	88 000	
Autoruzraudzība (SIA "Ģelzis-Šmits-Arhetips")	38 000	0	38 000	
Pārējās ar infrastruktūras būvdarbiem saistītās aktivitātes	0	0	0	
Mēbeles un aprīkojums	5 022 000	-92 796	4 929 204	
Grāmatu krātuvju plauktu sistēmas (Constructor Finland OY)	1 659 301	0	1 659 301	
Vājstrāvu sistēmas (apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole, videonovērošana, audiovizuālās sistēmas)	1 450 000	0	1 450 000	
Konferenču zāles krēslī	455 911	0	455 911	
Mēbeles	1 167 120	0	1 167 120	
IT un biroju tehnika	0	0	0	
Programmatūra	0	0	0	
Tehnoloģiskais aprīkojums un iekārtas	0	0	0	
Infozīmes un telpaugi	120 000	0	120 000	
Grāmatniecības muzejs	0	0	0	
Autoruzraudzība	103 500	-92 796	10 704	
Krājumu pārvietošana un pārceļšanās	66 168	0	66 168	
Pārējās ar mēbeļu un aprīkojuma izveidošanu saistītās aktivitātes	0	0	0	
Pārējās izmaksas	30 000	0	30 000	
LNB teritorijas uzkopšanas līgums	1 800	0	1 800	
Eksperti (uzņēmuma līgumi)	4 200	0	4 200	
Nekustamā īpašuma nodokļi	23 000	0	23 000	
Pārējie (nodevas, izziņas)	1 000	0	1 000	