

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas (APV) īstenoto ERAF projektu 3.1.1.1. aktivitātes ietvaros noslēgtā Būvdarbu līguma problēmsituācijas trīs risinājuma variantu piemērošanas izmaksu (valsts budžeta zaudējumu apmēra un ERAF projektu finansējuma apmēra) salīdzinājums

Nr.p.k.	APV projektu finansējums būvniecības līguma ietvaros	Zaudējumu apjoms, kas sedzams no valsts budžeta līdzekļiem														Satarpība: attiecināmās - kopā VB zaudējumi	Eiropas Komisijas 1 lata atgūšanas izmaksas (latos)	Eiropas Komisijas 1 lata atgūšanas izmaksas (latos)*
		Noslēgtā Būvdarbu līguma summa	Attiecināmās izmaksas ERAF + VB	Attiecināmo izmaksu ERAF daļa	VIAA vērtēs attiecināmības iespēju, ja novērtīti defekti un aktualizēts TP	neatbilstoši veiktās un neattiecināmās izmaksas vismaz	plānotās neattiecināmās	2010.-2011.	2012.	Finanšu korekcija vismaz (iāsedz no VB)	No ERAF neatbilstoši veiktie izdevumi	Līgumsods ne vairāk kā	Tiesvedības izdevumi	Kopā				
0	1	2	3	4=3*0,86	5	6	7	8	9=6	10	11=5	12	13	14=8+9+10+11+12+13	15=3-14	16=2/4	17=(14+1,794233milj.)/(1,794233milj.*0,86)	
1	1.risinājuma variants	1 794 233,00	0	0	0	0	0	807 050,00	987 183,00	0	0	0	0	1 794 233,00	-1 794 233	-	2,33	
2	2.risinājuma variants**	1794233 + papildu vienošanās līdz 655 693	471 599,75	405 576	1 322 633,25	?	655 693,00	0	655 693,00	448 558,42	?	0	0	?	?	?	-	
3	2.risinājuma variants, ja attiecināmās 100% un neattiecināmās 0%	1794233 + papildu vienošanās līdz 655 694	1 345 674,58	1 157 280	0	0	655 693,00	0	655 693,00	448 558,42	0	0	0	1 104 251,42	241 423	2,12	-	
4	2.risinājuma variants, ja attiecināmās 95% un neattiecināmās 5%	1794233 + papildu vienošanās līdz 655 696	1 255 962,93	1 080 128	0	89 711,65	655 693,00	0	655 693,00	448 558,42	89 711,65	0	0	1 193 963,07	62 000	2,27	-	
5	2.risinājuma variants, ja attiecināmās 90% un neattiecināmās 10%	1794233 + papildu vienošanās līdz 655 697	1 166 251,28	1 002 976	0	179 423,30	655 693,00	0	655 693,00	448 558,42	179 423,30	0	0	1 283 674,72	-117 423	2,44	-	
6	2.risinājuma variants, ja attiecināmās 80% un neattiecināmās 20%	1794233 + papildu vienošanās līdz 655 696	986 827,98	848 672	0	358 846,60	655 693,00	0	655 693,00	448 558,42	358 846,60	0	0	1 463 098,02	-476 270	2,89	-	
7	2.risinājuma variants, ja attiecināmās 70% un neattiecināmās 30%	1794233 + papildu vienošanās līdz 655 695	807 404,68	694 368	0	538 269,90	655 693,00	0	655 693,00	448 558,42	538 269,90	0	0	1 642 521,32	-835 117	3,53	-	
8	2.risinājuma variants, ja attiecināmās 60% un neattiecināmās 40%	1794233 + papildu vienošanās līdz 655 694	627 981,38	540 064	0	717 693,20	655 693,00	0	655 693,00	448 558,42	717 693,20	0	0	1 821 944,62	-1 193 963	4,54	-	
9	2.risinājuma variants, ja attiecināmās 49% un neattiecināmās 51%	1794233 + papildu vienošanās līdz 655 692	0	0	0	0	655 693,00	0	655 693,00	1 794 233,00	0	0	0	2 449 926,00	-2 449 926	-	-	
10	3.risinājuma variants	1 794 233,00	0	0	0	0	0	807 050,00	467688,33***	0	0	1 794 233,00	?	3 068 971,33	-3 068 971	-	3,15	

* aprēķinā izmantota pieeja, ka APV ERAF projekos paredzētā, bet neattiecināmā finansējuma daļa 1 794 233 latu apmērā tiek piešķirta cita ERAF projekta īstenošanai un sniedz 86% (1 543 040 latu) ieguvumu no Eiropas Komisijas, jo lauzot vienošanos par ERAF projektu īstenošanu (kā to paredz 1. un 3. risinājuma variants) finansējums atbrīvojas uzreiz, un to ir iespējams pārdalīt cita ERAF projekta īstenošanai pretēji tam, kā tas ir 2.risinājuma variantā, kurā par neattiecināmo izmaksu apmērūpilnīga skaidrība var iestāties pēc APV projektu īstenošanas beigām, kas varētu būt par vēlu šī finansējuma novirzīšanai cita projekta īstenošanai, kura jāpabeidz līdz 2015.gada 31.augustam.

** ievērojot to, ka šobrīd pirms visas iesaistītās puses nav izpildīšanas priekšnosacījumus šī varianta īstenošanai, nav iespējams noteikt precīzu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmēru, finanšu korekcijas apmēru un aprēķinātu zaudējumus. Tāpēc tabulas ailēs no 3-9 modelēti iespējamie varianti, kas balsīti uz pieņēmumiem par izmaksu sadalījumu starp attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām, paliekot nemainīgam finanšu korekcijas apmēram.

*** APV iesniegi, bet neapmaksāti rēķini par paveiktajiem būvdarbiem

N.B.! Izmaksu salīdzinājumā nav iekļautas aprīkojuma un citas ERAF projektu ietvaros sākotnēji paredzētās izmaksu pozīcijas