

Defektu akts

26.04.2023.

BŪVOBJEKTS:

Autoceļš DU28 Daugavmala - Amatiņi, Dunavas pagasts.

Konstatēts: Intensīvu palu ūdeņu rezultātā, paaugstinoties ūdens līmenim ir bojāts ceļa uzbēruma un noskalota ceļa sega. Plūdu ietekmes zonā, nepieciešams remontēt un piebērt ceļa uzbērumu no 0,02 km, 20 cm augstumā un 100 m garumā, kur ūdens šķērsoja ceļu. Atjaunot ceļa segu no 0,00 km, 150 m garā posmā iepriekšējā stāvoklī.

Secinājumi un ieteikumi: Pēc apsekošanas veikšanas ir nolēmts, ka ceļam ir nepieciešams veikt plūdu seku novēršanas darbus. Ir jāveic ceļa segas atjaunošanas darbi. Izbūvēt seguma apakškārtu ar šķembu maisījumu 0/45 20cm biezumā un seguma virskārtas izbūvi ar šķembu maisījuma 0/32s 15cm biezumā. Nepieciešams noņemt apaugumu ceļa malā.







LOKĀLĀ TĀME						
Būvuzņēmējs Novads Ceļa nosaukums Darbu skaits		Jēkabpils novads DU28 Daugavmala - Amatiņi, Dunavas pagasts				
Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.		Zemes darbi				
1.1.		Liekās grunts(apauguma) noņemšana	m	400.0	0.00	0.00
1.2.		Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtņi	m³	60.0	0.00	0.00
1.3.		Iesēdumu un profila labošana ar šķembu mais. 0/45	m³	50.0	0.00	0.00
2.		Brauktuves segas atjaunošanas darbi				
2.1.		Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve, h=15cm (N-III klase)	m²	675.0	0.00	0.00
			A	Kopā:		0.00
			B	PVN (21% no A):		0.00
			C	Kopā (A+B):		0.00
Piezīmes:						
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.						
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.						
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" prasībām.						
4. Būvuzņēmējs katrā atsevišķi izcenojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem, tajā skaitā virsziedvumus un peļņu. To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu pozīciju (MK. 239 LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība").						

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas būvinženieris _____

Saskaņoja:

 A. Utināns
20__ . gada _____

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs _____

 A. Skromāns
20__ . gada _____

