Defektu akts

26.04.2023.

BŪVOBJEKTS:
Autoceļš DU07 Bērzones - Ataugas - Pļaviņas, Dunavas pagasts.

Konstatēts: Intensīvu palu ūdeņu rezultātā, paaugstinoties ūdens līmenim ir bojāts ceļa segums un noskalota ceļa segas planējamā kārta. Plūdu ietekmes zonā, nepieciešams remontēt un atjaunot ceļa segu no 0,00 km – 0,20 km, 200 m garā posmā iepriekšējā stāvoklī. Brauktuves esošais platums ir no 5.0-6.0m.

Secinājumi un ieteikumi: Pēc apsekošanas veikšanas ir nolemts, ka ceļam ir nepieciešams veikt plūdu seku novēršanas darbus. Ir jāveic ceļa segas atjaunošanas darbi. Izbūvēt seguma virskārtas izbūvi ar šķembu maisījuma 0/32s 15cm biezumā, kā arī iesēdumu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45. Nepieciešams noņemt apaugumu ceļa malā.

LOKĀLĀ TĀME

Būvuzņēmējs						
Novads		Jēkabpils novads				
Ceļa nosaukums		DU07 Bērzones - Ataugas - Pļaviņas, Dunavas pagasts.				
Darbu skaits						
Izmaksu pozīcija	**Specifik. Nr.**	**Darba nosaukums**	**Mērvie-nība**	**Darba daudzums**	**Vienības cena EUR**	**Kopējā izmaksa EUR**
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemes darbi				
1.1.		Liekās grunts(apauguma) noņemšana	m	400.0	0.00	0.00
1.2.		Iesēdumu un profila labošana ar šķembu mais. 0/45	m^3	25.0	0.00	0.00
2.		Brauktuves segas atjaunošanas darbi				
2.1.		Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve, h=15cm (N-III klase)	m^2	1100.0	0.00	0.00
			A		Kopā:	0.00
			B		PVN (21% no A):	0.00
			C		Kopā (A+B):	0.00

Piezīmes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" prasībām.
4. Būvuzņēmējs katra atsevišķi izcenojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem, tajā skaitā virsizdevumus un peļņu. To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu pozīciju (MK. 239 LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība").

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas būvinženieris _____

Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes
Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas
Vecākais būvinženieris
_____ A. Utināns
20____. gada _____

Saskaņoja:

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs _____

Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes
Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas
Vadītājs
_____ A. Skromāns
20____. gada _____