

~~Nav klasificēts~~

~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

Informatīvais ziņojums "Par konceptuālajā ziņojumā "Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību" rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu"

Deklasificēšanas pamatojums: IEM 24.07.2013. vēstule
Nr. 1-14/1817

IEMZin_280918_AR

~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

1-12

~~Nav klasificēts~~

Saturs

	Ievads	3
1.	Rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošana	3
1.1.	Infrastruktūras uzlabošana	3
1.2.	Tehniskie līdzekļi, informācijas un komunikācijas tehnisko līdzekļu nodrošinājums	6
1.3.	Personāla resursi	10
1.4.	Sadarbība, resursu savietojamība	10
2.	Rīcības plāna izpildes kopsavilkums un turpmākās plānotās darbības	11

Ievads

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. janvāra rīkojuma Nr.35 “Konceptuālais ziņojums “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību”” 6.punktu Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Aizsardzības ministriju ir sagatavojusi trešo¹ informatīvo ziņojumu “Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) par pasākumu izpildi. Sniegtā atskaite pamatā aptver laika periodu no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 1.augustam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. janvāra rīkojuma Nr.35 “Konceptuālais ziņojums “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību”” 1.punktu tika atbalstīti konceptuālajā ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” (turpmāk – Konceptuālais ziņojums) ietvertajā rīcības plānā paredzētie pasākumi valsts austrumu robežas kontroles un aizsardzības stiprināšanai, kopskaitā 24 pasākumi sekojošos darbības virzienos:

- Infrastruktūras uzlabošana (6 pasākumi);
- Tehniskie līdzekļi, informācijas un komunikāciju tehnisko līdzekļu nodrošinājums (11 pasākumi);
- Personāla resursi (2 pasākumi);
- Sadarbība, resursu savietojamība (5 pasākumi).

1.Rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošana

1.1 Infrastruktūras uzlabošana

Darbības virziena “Infrastruktūras uzlabošana” ietvaros saskaņā ar rīcības plānu paredzēti seši pasākumi. Divi veicamie pasākumi, kas skar normatīvās bāzes pilnveidošanu – izstrādāt grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. pantā, nosakot, ka valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas prasības nosaka Ministru kabinets, kā arī izstrādāt Ministru kabineta noteikumus “Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi” tika realizēti jau iepriekšējos atskaites periodos.

Rīcības plāna pasākums “Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas izveide (zemes vienību atsavināšanas no privātpersonām un juridiskajām personām pabeigšana)” (turpmāk – KF projekts) nav pabeigts

¹ Pirmais informatīvais ziņojums 10.10.2016., 2016-TA-2178-IP, otrais informatīvais ziņojums 29.11.2017., 2017-TA-2319-IP.

rīcības plānā paredzētajā termiņā – līdz 2017. gada 30. jūnijam. Galvenie faktori, kas kavē pasākuma izpildi, ir sekojoši:

- īpašnieki nepiekrīt zemes vienību atsavināšanai, līdz ar to ir jāuzsāk piespiedu atsavināšanas process, kas ir ievērojami ilgāks par brīvprātīgās atsavināšanas procesu;
- īpašnieki dzīvo ārzemēs un atsavināšanas procesa turpināšanai ir nepieciešamas pilnvaras;
- īpašnieki ir miruši, un normatīvajos aktos nav noteikta kārtība, kādā šajos gadījumos notiek nekustamā īpašuma sadale, novērtēšana un atsavināšana;
- atsavināmie īpašumi ir iekļāti;
- kriminālprocesa ietvaros ir noteikts liegums sadalīt un atsavināt nekustamo īpašumu.

Iepriekš minēto faktoru dēļ pasākuma izpildes gaita turpināsies 2018. un 2019.gadā, līdz pilnīgai pasākuma realizācijai.

Pasākuma ietvaros laika periodā no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 1.augustam tika izpildīti šādi darbi:

- veikta 14 atsavināmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana;
- veikta 20 atsavināmo zemes vienību ierakstīšana zemesgrāmatā uz īpašnieka vārda;
- atlīdzības noteikšanas komisijas sēdē tika pieņemts lēmums par atlīdzības apmēra noteikšanu un apstiprināšanu 26 nekustamajiem īpašumiem;
- sagatavoti Iekšlietu ministrijas lēmumi par 42 nekustamo īpašumu atlīdzības apmēru;
- izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē rīkojuma projekti par 64 nekustamo īpašumu pirkšanu;
- Ministru kabinetā apstiprināti rīkojumi par 92 nekustamo īpašumu pirkšanu un 1 nekustamā īpašuma nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā;
- Noslēgti 99 līgumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu un parakstīts 1 akts par nekustamā īpašuma nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā;
- zemesgrāmatā valsts vārdā Iekšlietu ministrijas personā ierakstīti 86 atsavinātie nekustamie īpašumi un viens nekustamais īpašums, kas nodots Iekšlietu ministrijas valdījumā.

Kopā uz 2018. gada 1.augustu KF projekta ietvaros:

- uzmērītas 277 zemes vienības;
- veikta 227 atsavināmo zemes vienību ierakstīšana zemesgrāmatā uz īpašnieka vārda;

~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

- atlīdzības noteikšanas komisijas sēde tika pieņemts lēmums par atlīdzības apmēra apstiprināšanu 273 nekustamajiem īpašumiem;
- sagatavoti Iekšlietu ministrijas lēmumi par atlīdzības apmēra apstiprināšanu 103 nekustamajiem īpašumiem;
- sagatavoti Ministru kabineta rīkojumi par 273 nekustamo īpašumu pirkšanu un 6 nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā;
- Ministru kabinetā apstiprināti rīkojumi par 270 nekustamo īpašumu pirkšanu un 6 nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā;
- noslēgti 264 līgumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu un parakstīti akti par 6 nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā;
- zemesgrāmatā valsts vārdā Iekšlietu ministrijas personā ierakstīti 249 atsavinātie nekustamie īpašumi un seši nekustamie īpašumi, kas nodoti Iekšlietu ministrijas valdījumā;
- sagatavoti pieci likumprojekti par nekustamo īpašumu atsavināšanu uz likuma pamata, tajā skaitā:
 - ✓ viens likumprojekts ir izskatīts Saeimā un uz šī likuma pamata atsavināts viens nekustamais īpašums;
 - ✓ divi likumprojekti izskatīti Ministru kabinetā un iesniegti Saeimā;
 - ✓ divi likumprojekti izskatīti Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu vadības komitejā un iesniegti izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Turpinās pasākuma “Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas izveide (zemes vienību atsavināšana no privātpersonām un juridiskajām personām)” izpilde. Laika periodā no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 1.augustam tika veikti šādi darbi:

- veikta 64 zemes ierīcības projektu realizācija;
- sagatavotas septiņas zemes vienību shēmas atsavināšanai piespiedu kārtā;
- nosūtīti 69 uzaicinājumi īpašniekiem piedalīties atsavināmo nekustamo īpašumu novērtēšanā;
- apstiprināti darba uzdevumi 50 nekustamo īpašumu novērtēšanai;
- novērtēti 40 nekustamie īpašumi;
- atlīdzības noteikšanas komisijas sēde tika pieņemts lēmums par atlīdzības apmēra apstiprināšanu 25 nekustamajiem īpašumiem;
- sagatavoti Iekšlietu ministrijas lēmumi par atlīdzības apmēru 20 nekustamajiem īpašumiem;

- izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē rīkojuma projekti par 20 nekustamo īpašumu pirkšanu;
- Ministru kabinetā apstiprināti rīkojumi par astoņu nekustamo īpašumu pirkšanu;
- noslēgti trīs līgumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu;
- zemesgrāmatā valsts vārdā Iekšlietu ministrijas personā ierakstīti divi atsavinātie nekustamie īpašumi.

Turpinājās pasākuma “Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas infrastruktūras izveide” realizācija. Valsts robežas josla ir izbūvēta² 152,2 km garumā, tai skaitā žogs – 81 km garumā. Pasākuma ietvaros būvdarbi atskaites periodā ir veikti kopsummā par 8 192 036 *euro*. Patlaban no kopējā plānotā būvdarbu apjoma uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas ir izbūvēti 62% un apgūti 13648119,14 *euro*.

Turpinājās pasākuma “Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas infrastruktūras izveide un iekārtošana” realizācija. 2018.gada 12.jūlijā, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātā iepirkuma konkursa (atklāts konkurss) par valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošanu (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2017/147) rezultātiem, Valsts robežsardze noslēdza ar SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” vispārīgo vienošanos “Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošana” (turpmāk – vienošanās). Kopējā vienošanās summa ar PVN ir 27 649 435 *euro*. Vienošanās darbības termiņš ir četri gadi no vienošanās noslēgšanas - līdz 2022. gada 12. jūlijam.

2018. gada 6. jūlijā noslēdzās Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātā iepirkuma konkurss (atklāts konkurss) par valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošanas būvuzraudzību (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2017/153).

1.2. Tehniskie līdzekļi, informācijas un komunikācijas tehnisko līdzekļu nodrošinājums

Darbības virziena “Tehniskie līdzekļi, informācijas un komunikācijas tehnisko līdzekļu nodrošinājums” ietvaros saskaņā ar rīcības plānu paredzēti vienpadsmit pasākumi.

Turpinās pasākuma “Valsts robežsardzes pārapbruņošana uz NATO standartiem atbilstošiem šaujamieročiem” realizācija. Atbilstoši savstarpēji apstiprinātajiem plāniem Nacionālie bruņotie spēki ir izsnieguši un turpinās izsniegt pistoles GLOCK 17. Pistoles GLOCK 19, GLOCK 17 T FX un

² Valsts robežsardzes sniegtā informāciju par situāciju uz 01.07.2018.

ložmetēji FN MAG ir saņemti Nacionālajos bruņotajos spēkos un līdz 2018.gada beigām plānots tos izsniegt Valsts robežsardzei. Līdz 2018. gada beigām Valsts robežsardzei tiks nodots arī viens 7.62x51 mm ložmetējs FN MINIMI, kurš iepriekš bija ekspluatācijā Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Triecienšautenes G36 Mod1, G36 Mod4, mašīnpistoles UMP Mod1K1, UMP Mod1K2, signālpistoles P2A1, zemstobra granātšāvējus AG36 un zemstobra granātšāvējus HK169 plānots līdz gada beigām saņemt Nacionālajos bruņotajos spēkos, to izsniegšanas grafiks tiks saskaņots ar Valsts robežsardzi. Munīcija Valsts robežsardzei ir izsniegta saskaņā ar apstiprināto plānu. Atsevišķās munīcijas pozīcijās notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana. Vienlaikus ir plānots apmācīt robežsargus jaunā bruņojuma izmantošanā.

Valsts robežsardze uz 2018. gada 18.jūliju ir pārāpbruņota ar NATO standartiem atbilstošiem ieročiem 38% apmērā.

Pasākums “Izvērtēt iespējamus risinājumus Valsts robežsardzes nodrošināšanai ar Nacionālo bruņoto spēku savietojamām sakaru sistēmām” tika realizēts jau iepriekšējā atskaites periodā. Balstoties uz veikto izvērtējumu, Nacionālie bruņotie spēki turpina nodrošināt savas apakšvienības ar radiostacijām Motorola, atbilstoši 2016.-2018.gada centralizēti veicamo iepirkumu plānam – jaunā politikas iniciatīva “Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situāciju vadīšanai” taktisko radiosakaru nodrošināšana starp Nacionālo bruņoto spēku reģionālajām vienībām un Valsts robežsardzi.

Ar ASV Valdības atbalstu, ASV Eiropas Drošības atbalsta fonda (ESAF) fiskālās 2017. gada programmas ietvaros Valsts robežsardze, lai nodrošinātu stabilus un drošus sakarus starp Valsts robežsardzes un Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībām, ir iesniegusi sekojošu pieprasījumu:

- astoņas taktiskās radio sakaru sistēmas HARRIS CWRS stacionārās radiostacijas ar COMSEC šifrēšanas iespēju;
- 200 taktiskās radiosakaru sistēmas HARRIS CWRS portatīvās radiostacijas “Falcon-III”.

Turpinājās pasākuma “Valsts robežsardzes nodrošināšana ar ekipējumu un tehniskajiem līdzekļiem” realizācija. 2017.gadā tika realizēta jaunā politikas iniciatīva “Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem” par kopējo summu 361 471,50 *euro*. Pasākuma ietvaros iegādāti:

- 15 videospektrālo komparatoru komplekti;
- 11 pārnēsājamās jonizējošā starojuma kontroles iekārtas un apmācīts personāls to lietošanā;
- 12 mērinstrumentu komplekti;
- 6 metāla neviendabīguma noteikšanas ierīces.

DIENESTA VAJADZĪBĀM

Laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam nomainītas deviņas termālās videonovērošanas kameras par kopējo summu 872 870,25 *euro* un deviņas dienas gaismas redzamības videonovērošanas kameras par kopējo summu 38 287,93 *euro*.

2017.gadā dāvinājumā no ASV Enerģētikas departamenta saņemtas sešas radionuklīdu identifikācijas ierīces.

2018.gada jūnija ar ASV Valdības atbalstu, ASV Eiropas Drošības atbalsta fonda (ESAF) ietvaros, Valsts robežsardze saņēma 30 kvadriciklus "Polaris". Vienlaikus tika nodrošināta arī rezerves detaļu piegāde, kā arī robežsargu apmācība. Ekipējums uzlabos Valsts robežsardzes savietojamību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, jo "Polaris" kvadricikli tiks piegādāti arī Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Pasākuma "Valsts robežsardzes AFIS funkcionalitātes un datu pārnesšanas uz Biometrijas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – BDAS) tehnoloģisko platformu" izpilde tika uzsākta 2016. gada beigās, un ir pabeigta rīcības plānā paredzētajā termiņā – līdz 2017.gada 31.decembrim. Dati un funkcionalitāte ir pārnesta uz BDAS tehnisko platformu, un risinājums tiek izmantots Valsts robežsardzē. Pasākums tika realizēts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta "Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS AFIS) integrācija ar Informācijas centra uzturēto Biometrijas datu apstrādes sistēmu (BDAS)" (IC/PMIF/2016/4) ietvaros.

Pasākums "Gala lietotāju aprīkojuma un lietotņu iegāde patvēruma meklētāju un nelegālo migrantu datu apstrādei" tika izpildīts iepriekšējā atskaites periodā.

Ir uzsākta pasākuma "Informācijas centra uzturētās infrastruktūras modernizēšana Valsts robežsardzes austrumu robežas nodrošinājuma un Valsts robežsardzes punktu aprīkošana ar datortīkla drošības iekārtām" realizācija, bet tas nav pabeigts rīcības plānā paredzētajā termiņā – līdz 2016.gada 31.decembrim ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ. Ir sagatavots un saskaņošanas procesā atrodas informatīvā ziņojuma "Par priekšlikumiem Iekšlietu ministrijas informācijas aprites drošības uzlabošanai" projekts un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts saskaņā ar kuru lūgts pārdalīt finansējumu budžeta apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" ietvaros starp pasākumiem, nodrošinot finansējumu datortīklu drošības iekārtu iegādei, tai skaitā Valsts robežsardzes vajadzībām.

Pasākuma "Iekšlietu ministrijas austrumu robežas telekomunikāciju tīkla infrastruktūras modernizācija, nodrošinot atbilstību EUROSUR tīkla prasībām" izpilde ir uzsākta, bet tā nav pabeigta rīcības plānā paredzētajā termiņā – līdz 2017.gada 31.decembrim, jo iepriekšējos atskaites periodos minētajam

~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

pasākumam netika piešķirts nepieciešamais finansējums. Valsts robežsardzes 2017.gada 21.jūlijā noslēgtā līguma ar SIA „AnriCom” “Par Valsts robežsardzes kopējās robežas uzraudzības un kontroles mehānisma izbūves koncepcijas izstrādi un EUROSUR (Eiropas robežu novērošanas sistēma) projekta 1. un 2.posma rezultātu izvērtēšana” ietvaros ir veikta Austrumu robežas telekomunikāciju tīkla modernizācijas un atbilstības EUROSUR prasībām iespējamo risinājumu priekšizpēte un piedāvāts risinājums veikt esošo radioreleju tīkla modernizāciju, nodrošinot EUROSUR prasībām atbilstošu datu plūsmas kapacitāti. 2018.gada 27.jūlijā Iekšējā drošības fonda 2014.-2020.gadam uzraudzības komitejas lēmumā Nr.4 radioreleju tīkla modernizācijai pašlaik piešķirtais finansējums ir 1 161 872,72 *euro* apmērā.

Pasākums “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra kompetencē esošo Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijā 2013.-2018. gadam iekļauto pasākumu īstenošana” ir uzsākts, bet nav pabeigts rīcības plānā paredzētajā termiņā – līdz 2017.gada 31.decembrim. Visi pasākumi, kuriem bija pieejams finansējums, tika realizēti jau iepriekšējos atskaites periodos.

Pasākuma “Aprīkojuma iegāde darbam ar Biometrijas datu apstrādes sistēmu” izpilde nav uzsākta, jo minētajam pasākumam nav piešķirts nepieciešamais finansējums. Finansējums tiek pieprasīts katru gadu prioritāro pasākumu iesniegšanas ietvaros, bet nav piešķirts.

Ir uzsākta pasākuma “Valsts robežsardzes informācijas sistēmas (REIS) modernizācija” izpilde. 2018.gada 2.maijā iesniegts pieteikums projektu konkursam Iekšējā drošības fonda projekta “Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) modernizācija” īstenošanai. 2018.gada 18.maija sanāksmē par Iekšējās drošības fonda ietvaros īstenojamiem Valsts robežsardzes un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra projektiem tika pieņemts lēmums precizēt projekta pieteikumu un izvērtēt piešķirto finanšu līdzekļu efektīvu izlietojumu. Izvērtējuma rezultātā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir sagatavojis pieteikumu “Robežkontroles un robežuzraudzības procesu esošās funkcionalitātes un nepieciešamo pilnveidojumu izpēte” par kopējo summu 68 000 *euro*. Pamatojoties uz projekta rezultātiem 2019.gadā tiks uzsākta REIS modernizācija.

Ir pabeigta pasākuma “Datortehnikas nodrošinājums Valsts robežsardzes personāla dienesta vajadzībām” realizācija. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs noslēgto līgumu ietvaros Valsts robežsardzes funkciju nodrošināšanai ir iegādājies 306 datortehnikas vienības.

1.3. Personāla resursi

Darbības virziena "Personāla resursi" ietvaros saskaņā ar rīcības plānu paredzēti divi pasākumi. Tā līdz 2017.gada 1.janvārim bija plānots palielināt robežsargu skaita blīvumu uz „zaļās” robežas par 263 robežsargiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktā noteikto Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) tika piešķirti finanšu līdzekļi robežsargu skaita blīvuma uz “zaļās” robežas palielināšanai atkarībā no pastāvošiem riska faktoriem (30 amatpersonas): 2017. gadā - 251 333 *euro*, 2018. gadā - 511 743 *euro*, 2019. gadā - 511 743 *euro*), līdz ar to rīcības plāna pasākums ir izpildīts daļēji.

Saskaņā ar rīcības plānu arī paredzēts palielināt Valsts robežsardzes pastāvīgās ātrās reaģēšanas grupas personāla resursus par 21 robežsargu līdz 2020. gada 1. janvārim. Ātrās reaģēšanas grupas personāla palielināšana tika iekļauta Valsts robežsardzes prioritārajos pasākumos 2018., 2019. un 2020. gadam, taču finansējums netika piešķirts. 2018.gada sākumā atkārtoti tika izvērtēta Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Speciālo uzdevumu vienības “Sigma” kapacitāte, esošā un paredzamā noslodze un konstatēts, ka amatu skaita palielināšana joprojām ir aktuāla. Līdz ar to Ātrās reaģēšanas grupas personāla skaita palielināšana paredzēta arī Valsts robežsardzes prioritārajos pasākumos 2019., 2020. un 2021. gadam.

1.4.Sadarbība, resursu savietojamība

Darbības virziena “Sadarbība, resursu savietojamība” ietvaros saskaņā ar rīcības plānu paredzēti pieci pasākumi, no kuriem četri – izstrādāt grozījumus 2010. gada 5. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.936 “Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā”, izstrādāt zemessargu apmācību programmu, aktualizēt Valsts aizsardzības plānu un aktualizēt Valsts aizsardzības operatīvo plānu tika īstenoti jau iepriekšējā atskaides periodā.

Rīcības plāna pasākums “Izstrādāt procedūras drošai informācijas apmaiņai par situāciju uz valsts austrumu robežas starp Valsts robežsardzi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem” ir uzsākts, bet nav izpildīts pilnībā rīcības plānā paredzētajā termiņā – līdz 2016. gada 31. decembrim. Balss informācijas apmaiņa ir iespējama ar radiostaciju Motorola un ar e-pasta palīdzību pie nosacījuma, ja informācijai noteiktais informācijas pieejamības statuss nepārsniedz pakāpi „Ierobežota pieejamība”. Tiklīdz Valsts robežsardze būs izveidojusi nacionālā slepenā tīkla (NST) pieslēguma vietas Valsts

robežsardzes Galvenajā pārvaldē, būs iespēja apmainīties ar klasificētu informāciju līdz klasifikācijas pakāpei „SLEPENI”.

Šobrīd pastāv iespēja apmainīties ar informāciju „DIENESTA VAJADZĪBĀM” neklasificētā tīklā, izmantojot CHIASMUS šifrēšanu. Nepieciešamības gadījumos klasificēto informāciju starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts robežsardzi nodod, izmantojot sadarbības virsniekus.

2. Rīcības plāna izpildes kopsavilkums un turpmākās plānotās darbības

Kopsavilkums rīcības plāna izpildei:

- pilnībā ir izpildīti desmit veicamie pasākumi;
- aktualitāti nav zaudējis neviens no plānotajiem pasākumiem;
- ir uzsākta divpadsmit pasākumu izpilde, sešiem no uzsāktajiem pasākumiem ir beidzies izpildes termiņš, sešiem no uzsāktajiem pasākumiem nav beidzies izpildes termiņš;
- divu pasākumu izpilde nav uzsākta, vienam no neuzsāktajiem pasākumiem ir beidzies izpildes termiņš, vienam no neuzsāktajiem pasākumiem nav beidzies izpildes termiņš.

Informācija par Rīcības plānā paredzēto pasākumu realizāciju ir atspoguļota 1.tabulā.

1.tabula

Informācija par Rīcības plānā paredzēto pasākumu realizāciju

Darbības virziens	Veicamie pasākumi	Izpildīti	Zaudējuši aktualitāti	Izpilde uzsākta, bet beidzies izpildes termiņš	Izpilde uzsākta, nav beidzies izpildes termiņš	Izpilde nav uzsākta, nav beidzies izpildes termiņš	Izpilde nav uzsākta, beidzies izpildes termiņš
Infrastruktūras uzlabošana	6	2	0	1	3	0	0
Tehnisko līdzekļu, informācijas un komunikācijas tehnisko līdzekļu nodrošinājums	11	4	0	3	3	0	1
Personāla resursi	2	0	0	1	0	1	0
Sadarbība, resursu savietojamība	5	4	0	1	0	0	0
Kopā	24	10	0	6	6	1	1

Iestādēm ir jāturpina īstenot pasākumu kompleksu, lai nodrošinātu valsts robežas drošību, tās kontroli un aizsardzību, vienlaikus veicinot valsts iekšējās un ārējās drošības mērķu īstenošanu, savlaicīgi identificējot un novēršot valsts robežai radītos draudus. Vienlaikus nepieciešams paaugstināt valsts robežas uzraudzības efektivitāti, nepieļaujot valsts robežas apdraudējuma līmeņa kāpumu.

Ministru prezidents

Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs

Rihards Kozlovskis

Iesniedzējs

Iekšlietu ministrs

Rihards Kozlovskis

Vīza:

Valsts sekretārs

Dimitrijs Trofimovs

Kalniņa 67829675
inese.kalnina@iem.gov.lv